

9. SJEDNICA - 27. OŽUJKA 2018. GOD.

Točka 5.

**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU**

AKTI:

- dopis predlagatelja
- Izvješće
- prijedlog Zaključka Gradskog vijeća



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

Gradonačelnik

KLASA: 361-01/18-01/13

URBROJ: 238/07-01-04/04-18-2

Dugo Selo, 19. ožujka 2018. god.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA DUGOG SELA**

**Predmet: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
- dostavlja se**

Na temelju članka 64. stavak 3. točka 19. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/13, 1/18 i 2/18) podnosi se Gradskom vijeću **Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu**, na razmatranje i prihvaćanje.

Na sjednici Gradskog vijeća sudjelovat će i podnijeti uvodno izlaganje u ime predlagatelja **Marijo Vinko, dipl. ing. arh.**, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

Nenad Panjan, dr.med.dent.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) i članka 64. stavka 3. točke 19. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13, 1/18 i 2/18) gradonačelnik Grada Dugog Sela podnosi:

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

I. UVOD

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela u 2017. godini izvodili su se radovi projektiranja i gradnje i to za komunalne djelatnosti:

- Javne površine
- Nerazvrstane ceste
- Groblje
- Javna rasvjeta
- Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

II. PRIHODI

U tablici Izvori financiranja prikazani su planirani i ostvareni prihodi za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.godini.

	PLANIRANI PRIHODI 2017. g.	OSTVARENI PRIHODI 2017. g.
IZVOR FINANCIRANJA		
Komunalni doprinos	5.700.000,00 kn	5.659.601,57 kn
Naknada iz cijene javne usluge	700.000,00 kn	699.152,59 kn
Proračun	1.174.375,00 kn	246.163,27 kn
UKUPNO:	7.574.375,00 kn	6.604.917,43 kn

III RASHODI

U tablici rashoda prikazani su panirani i ostvareni rashodi temeljem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.godini.

U okviru točke 1.,2. i 3. u zgradama su iznosi vrijednosti ugovorenih radova koji nisu završeni i naplaćeni.

I. JAVNE POVRŠINE			
DJEČJA IGRALIŠTA		PLANIRANO	OSTVARENO
	PROJEKTIRANJE		
1.	Izrada projekta dječjeg igrališta u naselju Kopčevac	0,00 kn	0,00 kn
	IZGRADNJA		
2.	Postavljanje antistres podloga i zaštitnih ograda na postojećim dječjim igralištima	65.000,00 kn	65.000,00 kn
3.	Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Kopčevac	0,00 kn	0,00 kn
4.	Nadopuna igralima dječjeg igrališta u Perivoju grofa Draškovića (jedno kombinirano igralo i jedno igralo prilagođeno invalidnim osobama).	61.875,00 kn	61.875,00 kn
5.	Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Prozorje	74.875,00 kn	74.875,00 kn
	DJEČJA IGRALIŠTA UKUPNO	201.750,00 kn	201.750,00 kn
OSTALE JAVNE POVRŠINE		PLANIRANO	OSTVARENO
	PROJEKTIRANJE		
1.	Izrada projekta uklanjanja postojećih građevina Kolodvorska 3	5.000,00 kn	UGOVORENO (3.750,00 kn)
2.	Izrada projektne dokumentacije za uređenje prostora između Kolodvorske 1 i 3	40.000,00 kn	0,00 kn
3.	Birtov klanac - izrada projekta uređenja	30.000,00 kn	UGOVORENO (27.125,00 kn)
4.	Projekt dodatnih staza u Perivoju I. B. Mažuranić	12.500,00 kn	12.500,00 kn
	RADOVI		
1.	Uređenje prostora oko fontane u Kolodvorskoj ulici	0,00 kn	0,00 kn
	OSTALO		
1.	Ostale usluge	35.000,00 kn	34.670,00 kn
	OSTALE JAVNE POVRŠINE UKUPNO	122.500,00 kn	47.170,00 kn (78.070,00 kn)
	JAVNE POVRŠINE UKUPNO	324.250,00 kn	248.920,00 kn (279.795,00 kn)
II. NERAZVRSTANE CESTE			
NOGOSTUPI		PLANIRANO	OSTVARENO
	PROJEKTIRANJE		
1.	Nogostup Šaškovečka ulica - izrada idejnog i glavnog projekta	30.000,00 kn	UGOVORENO (23.750,00 kn)

2.	Nogostup u Zagrebačkoj ulici naselje Leprovica	40.000,00 kn	UGOVORENO (27.000,00 kn)
	IZGRADNJA		
3.	Nogostup Bjelovarska ulica - izgradnja dijela kod kućnog broja 91	45.000,00 kn	UGOVORENO (43.720,63 kn)
4.	Nogostup Ulica hrvatskog preporoda i Ulica grada Vukovara	570.000,00 kn	561.104,43 kn
	OSTALO		
5.	Ostale usluge	60.000,00 kn	60.156,25 kn
	NOGOSTUPI UKUPNO	745.000,00 kn	621.260,68 kn (715.731.31 kn)
	PROMETNICE	PLANIRANO	OSTVARENO
	PROJEKTIRANJE		
1.	Izrada prometnih projekta za potrebe izmjene regulacije prometa	40.000,00 kn	39.812,50
2.	Projekt za rekonstrukciju Zelene ulice za potrebe izgradnje III osnovne škole	35.000,00 kn	UGOVORENO (21.625,00 kn)
3.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Krležine ulice do Ulice hrvatskih branitelja	50.000,00 kn	UGOVORENO (49.625,00 kn)
4.	Projekt ceste - spoj nadvožnjaka prema Ostrni	36.000,00 kn	UGOVORENO (35.625,00 kn)
5.	Projekt ceste - spoj Oborovska ulica istočni nadvožnjak	50.000,00 kn	5.475,00 kn UGOVORENO (47.375,00 kn)
	PROJEKTIRANJE UKUPNO	211.000,00 kn	45.287,50 kn (199.537,50 kn)
	RADOVI	PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Radovi temeljem Okvirnog sporazuma	2.614.200,00 kn	1.651.961,37 kn
	<i>Osječka ulica - do ulice I.G.Kovačića</i>		161.000,00 kn
	<i>Ulica Dragutina Domjanića (dio)</i>		271.068,49 kn
	<i>Krapinska ulica</i>		75.227,25 kn
	<i>Vinogradarski put - frezani asfalt</i>		0,00 kn
	<i>Prilaz zgradama Domobranska</i>		0,00 kn
	<i>Navrtekova ulica</i>		98.243,21 kn
	<i>Istočni odvojak Kalničke ulice</i>		41.598,35 kn
	<i>Ulica A.T.Mimara - frezani asfalt</i>		0,00 kn
	<i>Posavska ulica</i>		0,00 kn
	<i>Ulica medvenjak</i>		0,00 kn
	<i>Cikova ulica</i>		0,00 kn
	<i>Čulinečka ulica (dio u makadamu)</i>		0,00 kn

	<i>Omladinski odvojak</i>		0,00 kn
	<i>Pavličeva ulica (dio u makadamu)</i>		0,00 kn
	<i>Ulica Mlaka</i>		0,00 kn
	<i>Prozorska ulica</i>		536.481,13 kn
	<i>Probijanje dijela ulice Šašec</i>		0,00 kn
	<i>Uređenje prilaza i nogostupa prilikom rekonstrukcije Zagrebačke ulice u naselju Dugo Selo</i>		448.120,79 kn
	<i>Nadzor nad radovima temeljem okvirnog sporazuma</i>		20.222,15 kn
PODUZETNIČKE ZONE			
		PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Gospodarska ulica	403.920,00 kn	UGOVORENO (365.765,00 kn)
2.	Obilaznica kroz poduzetničku zonu - dio etape 1	18.750,00 kn	18.750,00 kn
	RADOVI UKUPNO	3.036.870,00 kn	1.670.711,37 kn (2.036.476,37 kn)
OSTALO			
		PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Upis nerazvrstanih cesta	50.000,00 kn	49.800,50kn
2.	Ostale usluge	130.000,00 kn	129.650,00
3.	Sufinanciranje uređenja županijskih cesta	200.000,00 kn	53.331,25kn
4.	Sufinanciranje izgradnje objekata ulične odvodnje (oborinska odvodnja)	20.000,00 kn	0,00 kn
5.	Potporni zid u Bunarskoj ulici	135.000,00 kn	130.444,99 kn
6.	Sufinanciranje obnove Kumrovečke ulice	90.000,00 kn	89.799,08 kn
7.	Vodni doprinos za projekte nerazvrstanih cesta	10.000,00 kn	603,27 kn
	OSTALO UKUPNO	635.000,00 kn	453.629,09 kn
	PROMETNICE UKUPNO	3.882.870,00 kn	2.169.627,96kn (2.236.013,87 kn)
	NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO	4.627.870,00 kn	2.790.888,64 kn (3.405.374,27 kn)
III. JAVNA RASVJETA			
		PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Rekonstrukcija trafostanica na području Grada Dugog Sela	32.500,00 kn	10.425,00 kn (22.051,25 kn)
	JAVNA RASVJETA UKUPNO	32.500,00 kn	10.425,00 kn (32.476,25 kn)

IV. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA		PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Obnova staza na Novom groblju	0,00 kn	0,00 kn
2.	Izrada drenaže i staze oko objekta	50.000,00 kn	44.362,20 kn
3.	Uređenje pročelja pomoćnih objekata	100.000,00 kn	99.938,41 kn
IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA UKUPNO		150.000,00 kn	144.300,61 kn
V. GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM		PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Radovi na deponiranju otpada, izvedbi zaštitnog sloja i provedbi mjera sigurnosti i kontrole sustava odlaganja	630.000,00 kn	573.124,80 kn
2.	Asfaltiranje i odvodnja prilaznog puta prema tijelu odlagališta, u duljini od 70 m	70.000,00 kn	67.406,00 kn
3.	Izgradnja zelenih otoka	50.000,00 kn	34.060,00 kn
4.	Izrada plana gospodarenja otpadom	21.875,00 kn	21.875,00 kn
GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM UKUPNO		771.875,00 kn	696.465,80 kn
VI. OTKUP ZEMLJIŠTA		PLANIRANO	OSTVARENO
1.	Otkup zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture	807.880,00 kn	698.901,50 kn

REKAPITULACIJA

		PLANIRANO 2017. g.	OSTVARENO 2017. g.
I.	JAVNE POVRŠINE UKUPNO	324.250,00 kn	248.920,00 kn (279.795,00 kn)
II.	NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO	4.627.870,00 kn	2.790.888,64 kn (3.405.374,27 kn)
III.	JAVNA RASVJETA UKUPNO	32.500,00 kn	10.425,00 kn (32.476,25 kn)
IV.	GROBLJE UKUPNO	150.000,00 kn	144.300,61 kn
V.	GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM UKUPNO	771.875,00 kn	696.465,80 kn
VI.	OTKUP ZEMLJIŠTA	807.880,00 kn	698.901,50 kn

	UKUPNO	6.714.375,00 kn	4.589.901,55 (5.257.313,43 kn)
VII.	OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA UKUPNO	860.000,00 kn	859.582,89 kn
	SVEUKUPNO	7.574.375,00 kn	5.449.484,44 kn (6.116.896,32 kn)

IV ZAKLJUČNO

Tijekom godine radovi su se izvodili sukladno Programu dinamikom koja je odgovarala priljevu sredstava. Dio ugovorenih radova i projekta ostao je nenaplaćen tijekom 2016. godine te je planiran Proračunom za 2017. godinu, dio radova i projekta ugovorenih je tijekom 2017. godine biti će izveden i plaćen tijekom 2018. godine, a dio sredstava komunalnog doprinosa koji nije realiziran niti ugovoren tijekom 2017. godine namijenjen je izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini. Sredstva prikupljena temeljem Odluke o izdvajanju iz cijene komunalne usluge, a koja se odnose na prikupljanje otpada, koristila su se za građevinske i prateće radove na tijelu odlagališta u Andrilovcu te za gradnju zelenih otoka.

Postupci nabave iz predmetnog programa provodili su se sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Radovi temeljem Okvirnog sporazuma u ulicama Vinogradarski put, Prilaz zgradama Domobranska ulica, Ulica A.T.Mimara - frezani asfalt, Posavska ulica, Ulica medvenjak, Cikova ulica, Čulinečka ulica (dio u makadamu), Omladinski odvojak, Pavličeva ulica (dio u makadamu), Ulica Mlaka i Probijanje dijela ulice Šašec u vrijednosti 962.238,63 kn preneseni su u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu u stavci radova iz prethodnog razdoblja i ugovoriti će se po sklapanju Okvirnog sporazuma tijekom 2018. godine.

Ovo Izvješće o izvršenju programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dugog Sela“.

KLASA: 361-01/18-01/13

URBROJ: 238/07-01-06/01-06-18-1

Dugo Selo, 19.ožujka 2018.godine

GRADONAČELNIK

Nenad Panian, dr.med.dent.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 44., stavka 1., točke 29. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13, 1/18 i 2/18), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na __. sjednici, održanoj __. ožujka 2018. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 021-05/18-01/
URBROJ: 238/07-03-04/04-18-

Dugo Selo,

Predsjednik
Gradskog vijeća

Darjan Budimir, mag.iur.