



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

10. SJEDNICA - 12. SVIBNJA 2022. GOD.

Točka 4.

**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2021. GODINU**

- PREDLAGATELJ:** Gradonačelnik
- IZVJESTITELJ:** Marijo Vinko, dipl. ing. arh.,
pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti i prostorno
uređenje
- MATERIJAL IZRADIO:** Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo
- Dean Dragičević, mag. oec.
- Marijo Vinko, dipl. ing. arh.
- AKTI:**
1. Dopis predlagatelja
 2. Izvješće
 3. Prijedlog Zaključka Gradskog vijeća

GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, p.p. 7

OIB: 25432879214, tel.: 01/2753 705, e-mail: pisarnica@dugoselo.hr, www.dugoselo.hr

žiro račun: 2402006-1810100008

IBAN: HR5124020061810100008



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/22-03/02
URBROJ: 238-7-01-04/01-22-2
Dugo Selo, 04. svibnja 2022. god.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA DUGOG SELA**

**PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2021. godinu**
- dostavlja se

Sukladno odredbi članka 80. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 3/21), podnosi se Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Na sjednici Gradskog vijeća i sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća na kojima će se razmatrati predmetno Izvješće, sudjelovat će i podnijeti uvodno izlaganje u ime Gradonačelnika Marijo Vinko, dipl. ing. arh., pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

Nenad Panian, dr. med. dent.

GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, p.p. 7

OIB: 25432879214, tel.: 01/2753 705, e-mail: pisarnica@dugoselo.hr, www.dugoselo.hr

žiro račun: 2402006-1810100008 IBAN: HR5124020061810100008

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20), članka 179. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21) u vezi članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 54. stavka 2. točke 19. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/21), gradonačelnik Grada Dugog Sela podnosi Gradskom vijeću

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovim Izvješćem Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela u 2020. godini navodi se komunalna infrastruktura koja se gradila u 2020. godini sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

1.2. Izvješćem se na osnovi planova prostornog uređenja Grada, te planiranih zadataka i mjera utvrđenih na području prometne i komunalne infrastrukture i gospodarenja komunalnim otpadom na području Grada Dugog Sela, a u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, navodi građenje dolje navedene komunalne infrastrukture:

- nerazvrstane ceste
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
- javna parkirališta
- javne zelene površine
- javna rasvjeta i
- građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

1.3. Prihodi i primici za financiranje građenja komunalne infrastrukture iz točke 1.1. ovog Izvješća planirani u 2021. godini u ukupnom iznosu od **33.063.775,00 kn** ostvareni su u ukupnom iznosu od **10.731.002,61 kn**. Manja realizacija Programa posljedica je činjenice da su znatna sredstva u Programu bila predviđena za potrebe provedbe javne nabave te da je dio projekata započet krajem godine i nije realiziran sukladno planiranom. Program se financirao sredstvima: komunalnog doprinosa, naknade iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, proračuna Grada, fondova Europske unije, Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, Zagrebačke županije.

Realizacija pojedinih stavaka Programa prikazana je u tablici u nastavku, a stavke koje su planirane u projekcijama nisu prikazane.

I NERAZVRSTANE CESTE				
1.	Nerazvrstane ceste-Obilaznica kroz poduzetničku zonu	Planirano	Ostvareno	Indeks
		5.143.500,00	5.042.000,00	98,04
Namjena i cilj:				
Izgraditi 1070 m ceste duž poduzetničke zone Puhovec.				
Ostvariti novi kvalitetniji ulaz u poduzetničku zonu, potaknuti razvoj poduzetničke zone i rasteretiti promet u centru Grada.				
Građevina se gradi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.				
Izgradnja				

Radovi na izgradnji prometnice (faza 1, faza 2 i faza 3)	4.810.000,00	4.817.911,65	100,16
Nadzor			
Nadzor nad radovima	112.500,00	112.500,00	100,00
Geodetski poslovi			
Elaborat spajanja čestica	25.000,00	9.375,00	37,50
Ostalo			
Vidljivost projekta	10.000,00	21.850,00	218,50
Revizija projekta	62.500,00	31.250,00	50,00
Vođenje projekta	112.500,00	22,500,00	20,00
Ostali troškovi tijekom realizacije projekta	11.000,00	27.250,00	247,73

2.	Nerazvrstane ceste - Rotor - Lidl	Planirano	Ostvareno	Indeks
		210.000,00	3.750,00	1,79
Namjena i cilj:				
Rekonstrukcija Zagrebačke ulice i izgradnja rotora na spoju s Ulicom B. i A. Božiković. Osigurati kvalitetniji protok prometa iz i u smjeru Sesveta i u smjeru Rugvice preko zapadnog nadvožnjaka.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja.				
Projektiranje				
	Izmjena projektne dokumentacije	34.000,00	3.750,00	1,79
Geodetski poslovi				
	Izrada geodetskog elaborata	14.000,00	0,00	0,00
Otkup				
	Otkup zemljišta	155.000,00	0,00	0,00
	Procjena	5.000,00	0,00	0,00
Ostalo				
	Naknade	2.000,00	0,00	0,00

3.	Kružni tok - Rimski put	Planirano	Ostvareno	Indeks
		25.000,00	15.000,00	60,00
Namjena i cilj:				
Izgradnja kružnog toka na raskrižju Ulice Josipa Zorića, Bjelovarske ulice i Ulice Rimski put. Osigurati bolju prometnu povezanost naselja Velika i Mala Ostrna, te Leprovica.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada projektne dokumentacije	20.000,00	15.000,00	60,00

5.	Semafori - Ulica A. i B. Božikovića	Planirano	Ostvareno	Indeks
		400.000,00	379.009,38	94,75
Namjena i cilj:				
Projektiranje i izgradnja semafora na raskrižju Ulice A. i B. Božikovića i Ulice hrvatskog preporoda. Osigurati sigurno prelaženje ulice za potrebe O.Š. Ivan Benković.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				

Radovi na izgradnji semafora	380.000,00	373.821,88	98,37
Nadzor			
Nadzor nad radovima	20.000,00	5.187,50	25,93

6.	Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak	Planirano	Ostvareno	Indeks
		27.600,00	21.525,00	77,99
Namjena i cilj:				
Uređenje postojeće ceste kroz voćnjak i produljenje iste do spoja na Martinsku cestu. Projektom je predviđena obnova i proširenje postojeće ceste kroz voćnjak (odvojak Zagrebačke ulice) te je produljiti do spoja na Martinsku cestu iznad voćnjaka.				
Građevina se gradi izvan građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada projektne dokumentacije	21.600,00	21.525,00	99,65
Otkup				
	Procjena vrijednosti nekretnina	6.000,00	0,00	0,00

7.	Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice	Planirano	Ostvareno	Indeks
		128.625,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Izgradnja Zelene ulice za potrebe pristupa do III osnovne škole. Projektom je predviđena izgradnja ulice (kolnik, obostrano nogostup i biciklistička staza), ulična rasvjeta i oborinska odvodnja.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada projektne dokumentacije	21.225,00	0,00	0,00
	Otkup zemljišta	100.000,00	0,00	0,00
	Procjena	5.000,00	0,00	0,00
Ostalo				
	Naknade	2.400,00	0,00	0,00

U tijeku je postupak rješavanja imovinskih odnosa sa Zagrebačkom nadbiskupijom te nije pokrenut postupak izrade glavnog projekta.

9.	Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Ulice Matije Gupca	Planirano	Ostvareno	Indeks
		40.000,00	7.500,00	18,75
Namjena i cilj:				
Ulica Matije Gupca - nerazvrstana cesta i parkiralište za potrebe kolodvora. Projektom se predviđa iskoristiti dio utovarnog prostora koji preostane nakon rekonstrukcije kolodvora za potrebe parkiranja te rekonstruirati ulicu, izgraditi uzdužni parking, pješačku i biciklističku stazu.				
Građevina unutar građevinskog područja će se rekonstruirati i dograditi.				
Projektiranje				
	Projektna dokumentacija	40.000,00	7.500,00	18,75

Od izrade projekta se odustalo radi izrade projekta obilaznice kroz Grad Dugo Selo u nadležnosti Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.

10.	Nerazvrstane ceste - Poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna	Planirano	Ostvareno	Indeks
		31.250,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Cesta koja povezuje dva nadvožnjaka u naselju Velika Ostrna. Projektom je predviđeno izgradnja ceste u ukupnoj duljini približno 1300 m. Cestom će se osigurati kvalitetno prometovanje između dva nadvožnjaka prema naselju Velika Ostrna i dalje.				
Građevina se gradi izvan građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada projektne dokumentacije	26.250,00	0,00	0,00
Geodetski poslovi				
	Izrada geodetskog elaborata	5.000,00	0,00	0,00

Projektant nije bio u mogućnosti nakon dugog perioda izmjene prostorno planske dokumentacije nastaviti razradu projekta već je ugovor raskinut.

11.	Nerazvrstane ceste - Produžetak Sajmišne ulice	Planirano	Ostvareno	Indeks
		20.000,00	16.750,00	83,75
Namjena i cilj:				
Produžetak Sajmišne ulice do istočnog nadvožnjaka. Postojeći projekt Sajmišne ulice do Ulice Bože Huzanića potrebno je novelirati i produžiti do istočnog nadvožnjaka. Izgradnjom će se omogućiti veza istočnog dijela grada na željeznički kolodvor bez potrebe da se ulazi u centralni dio naselja i aktivirat će se područje UPU OŠ Josipa Zorića.				
Građevina se gradi radi uređenja neuređenog građevinskog područja				
Projektiranje				
	Novelacija projekta za potrebe dobivanja lokacijske i građevinske dozvole	15.000,00	11.750,00	78,33
Geodetski poslovi				
	Izrada parcelacijskog elaborata	5.000,00	5.000,00	100,00

12.	Nerazvrstane ceste - spoj zapadni nadvožnjak	Planirano	Ostvareno	Indeks
		30.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Projektiranje i izgradnja spoja Ulice Matije Gupca s zapadnim nadvožnjakom. Projektom je predviđena izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinskih odnosa i izgradnja prometnice kao dio buduće obilaznice kroz Grad u ukupnoj duljini približno 490 m. Ulica se planira u profilu 2x3,5 m s jednostranom pješačkom i dvosmjernom biciklističkom stazom.				
Građevina se radi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada projektne dokumentacije za dobivanje lokacijske i građevinske dozvole	20.000,00	0,00	0,00
Geodetski poslovi				
	Izrada geodetskog elaborata za potrebe dobivanja građevinske dozvole	10.000,00	0,00	0,00

Od projekta se odustala zbog projekta obilazne ceste kroz Grad Dugo Selo koji je pokrenula Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije.

13.	Nerazvrstane ceste - cesta do PZ Črnovčak	Planirano	Ostvareno	Indeks
		10.456.000,00	67.162,50	0,64
Namjena i cilj:				
Izgradnja ulice i instalacija prema čestici 2500/1 u PZ Črnovčak u vlasništvu Grada. Projektom je predviđeno izgradnja ulice približne duljine 850 m. Izgradnjom ulice potaknuti će se razvoj Poduzetničke zone Črnovčak.				
Građevina se radi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada projektne dokumentacije za dobivanje lokacijske i građevinske dozvole	80.000,00	67.162,50	83,95
Geodetski poslovi				
	Izrada geodetskog elaborata za potrebe dobivanja građevinske dozvole	10.000,00	0,00	0,00
Izgradnja				
	Izgradnja prometnice i osnovne infrastrukture	10.194.000,00	0,00	0,00
Nadzor				
	Nadzor nad izgradnjom	150.000,00	0,00	0,00
Ostalo				
	Geomehaničko ispitivanje	22.000,00	0,00	0,00

Tijekom 2021. godine plaćeni su radovi na izradi projektne dokumentacije. Sredstva za radove planirana su za potrebe provedbe postupka javne nabave.

14.	Nerazvrstane ceste - Sportska ulica - produžetak (nasip)	Planirano	Ostvareno	Indeks
		20.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Izgradnja produžetka Sportske ulice do Domobranske ulice preko potoka Martin breg. Projektom je predviđena izgradnja cijevnog propusta i nasipa preko potoka Martin breg te izgradnja prometnice s obostranim nogostupom kao produžetak Sportske ulice do Domobranske ulice.				
Građevina se gradi unutar uređenog građevinskog područja i izvan građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada projekta za izgradnju cijevnog propusta i zemljanog nasipa	20.000,00	0,00	0,00

Tijekom 2021. godine ugovoreni su radovi na projektiranju cijevnog propusta. Nisu izvršena plaćanja temeljem predmetnog ugovora.

15.	Nerazvrstane ceste - spojna cesta Kolodvorska ul. i Ul. Josipa Predavca	Planirano	Ostvareno	Indeks
		465.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				

Izgradnja prometnice koja povezuje Kolodvorsku ulicu i Ulicu Josipa Predavca. Sukladno DPU zone Centar naselja Dugo Selo izgraditi ulicu u duljini 145 m s obostranim nogostupom i djelomičnim parkiranjem na dijelu uz Ulicu Josipa Predavca.			
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja			
Projektiranje			
Izrada projekta za dobivanje građevinske dozvole	10.000,00	0,00	0,00
Procjena vrijednosti nekretnine			
Izrada procjemenog elaborata	5.000,00	0,00	0,00
Otkup			
Otkup čestice potrebne za realizaciju projekta	450.000,00	0,00	0,00

Tijekom 2021. godine nije postupno sukladno planiranom na rješavanju imovinskih odnosa te izradi projektne dokumentacije.

16.	Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu	Planirano	Ostvareno	Indeks
		61.750,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Izgradnja ulica i instalacija na području starog sajmišta. Projektom je predviđeno izgradnja tri ulice u ukupnoj duljini približno 260 m. U profilu ulice se planiraju obostrano parkiranje i nogostupi.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada glavnog i izvedbenog projekta	61.750,00	0,00	0,00

Izrađen je idejni projekt te se pristupilo izradi glavnog projekta. Radi projekta obilaznice kroz grad potrebno je djelomično izmijeniti projekt. U 2021. godini nije bilo plaćanje temeljem ove stavke.

17.	Nerazvrstane ceste - spoj Vincelterska ulica i Podravska ulica	Planirano	Ostvareno	Indeks
		40.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Rekonstruirati dio Vincelterske i dio Podravske ulice te napraviti spoj između njih kao jednosmjernu obilaznicu za Šaškovečku ulicu. Rekonstruirati 270 m ulica i izgraditi nogostup u širini 150 cm uz rekonstruirani dio istih.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada projektne dokumentacije	40.000,00	0,00	0,00

Nije se postupalo sukladno planiranom jer nije izmijenjen UPU područja Martin brega kojim bi se omogućila planirano prometno rješenje. Izmjena UPU-a je u tijeku.

Biciklistička infrastruktura

19.	Izgradnja pješačko biciklističkih staza u Dugom Selu	Planirano	Ostvareno	Indeks
		2.285.100,00	1.481.140,01	64,82
Namjena i cilj:				

Izgradnja Ulice Dragutina Domjanića u središnjem dijelu uz Dom zdravlja, izgradnja biciklističko pješačke staze duž Ulice Dragutina Domjanića, izgradnja biciklističko pješačke staze duž Sportske ulice te označavanje postojećih biciklističkih staza			
Projektom je predviđeno izgraditi biciklističke staze u Ulici Dragutina Domjanića i Sportskoj ulici. Projektom će se osim biciklističkih staza izvesti izgradnja parkirališta, nogostupa te sanacija postojećeg kolnika i izgradnja odvojka prema jugu na dijelu Ulice Dragutina Domjanića te urediti staze i zelena površina ispred nogometnog stadiona u Sportskoj ulici.			
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja			
Projektiranje			
Izmjena projektne dokumentacije	6.875,00	8.375,00	121,82
Geodetski poslovi			
Izrada geodetskog elaborata	3.125,00	3.125,00	100,00
Izgradnja			
Radovi na izgradnji prometnih objekata sukladno projektnoj dokumentaciji	1.700.000,00	1.251.817,52	73,64
Nadzor			
Nadzor nad radovima	40.000,00	7.731,86	19,32
Ostalo			
Financijska revizija projekta	197.000,00	147.188,13	74,71
Priprema i revizija projektne tehničke dokumentacije	112.250,00	0,00	0,00
Priprema natječajne dokumentacije	23.750,00	13.750,00	57,89
Vidljivost projekta	50.100,00	49.152,50	98,11
Upravljanje projektom	150.000,00	0,00	0,00

Nogostupi

20.	Nerazvrstane ceste-Nogostup Velika i Mala Ostrna	Planirano	Ostvareno	Indeks
		3.242.000,00	47.060,38	1,45
Namjena i cilj:				
Nogostup uz Zagrebačku ulicu u naseljima Velika i Mala Ostrna. Osigurati sigurno prometovanje pješaka duž Zagrebačke ulice. Radovima obuhvaćena ulična odvodnja i DTK. Duljina zahvata približno 2700 m.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
Izmjena projektne dokumentacije		0,00	22.125,00	-
Izgradnja				
Radovi na izgradnji II faze		3.110.000,00	0,00	0,00
Nadzor				
Nadzor nad radovima		80.000,00	0,00	0,00
Geodetski poslovi				
Izrada geodetskog elaborata za građevinsku dozvolu		0,00	12.187,50	-
Otkup				
Otkup zemljišta		50.000,00	0,00	0,00
Procjena vrijednosti nekretnina		2.000,00	12.747,70	637,38

Provedeno je nadmetanje za radove, a isti su započeti početkom 2022. godine. Sredstva su u proračunu osigurana za potrebe provedbe postupka javne nabave.

21.	Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica	Planirano	Ostvareno	Indeks
		122.000,00	38.456,28	31,52
Namjena i cilj:				
Izgradnja šetnice u duljini 1600 m. Duž Domobranske ulice izgraditi nogostup s odmorištima za potrebe šetača i stanovnika Martin brega, osigurati siguran pješački promet te povezati Perivoj grofa Draškovića i vrh Martin brega s ciljem kvalitetnije turističke ponude.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
	Projektna dokumentacija	122.000,00	36.075,00	29,57
Ostalo				
	Vodni doprinos	0,00	2.381,28	-

Izrađen je i plaćen dio naručene projektne dokumentacije. Dobivena je građevinska dozvola za rekonstrukciju ulice i uličnu odvodnju.

22.	Nerazvrstane ceste-Nogostup u Ulici Ivana Gorana Kovačića	Planirano	Ostvareno	Indeks
		862.000,00	404.740,00	46,95
Namjena i cilj:				
Nogostup s južne strane ulice. Izgradnja nogostupa u duljini od 550 m. Osigurati sigurno kretanje pješaka duž ulice.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
	Radovi na izgradnji	850.000,00	404.740,00	46,95
Nadzor				
	Nadzor nad radovima	12.000,00	0,00	0,00

U promatranom razdoblju nije bilo moguće izvesti radove asfaltiranja jer nisu bili izvedeni svi kućni priključci.

23.	Nerazvrstane ceste - Nogostup Šaškovečka ulica	Planirano	Ostvareno	Indeks
		2.048.750,00	30.725,48	1,50
Namjena i cilj:				
Izgradnja nogostupa od Ulice I.G. Kovačića do Podravske ulice. Projektom će se osigurati sigurno kretanje pješaka, a posebno školske djece duž Šaškovečke ulice				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada glavnog izvedbenog projekta	23.750,00	0,00	0,00
Izgradnja				
	Radovi na izgradnji I etape	585.000,00	9.375,00	1,60
	Radovi na izgradnji II etape	1.400.000,00	0,00	0,00
Nadzor				
	Nadzor nad radovima	40.000,00	0,00	0,00
Geodetski poslovi				
	Izrada geodetskih elaborata	0,00	11.562,50	-
Ostalo				

Vodni doprinos	0,00	1.662,98	-
----------------	------	----------	---

Radovi su ugovoreni krajem 2021. godine, a realizacija projekta biti će provedena 2022. godine.

24.	Nerazvrstane ceste-Nogostup I Savski odvojak	Planirano	Ostvareno	Indeks
		1.580.000,00	142.770,00	9,04
Namjena i cilj:				
I Savski odvojak je ulica koja povezuje nadvožnjak i Rugvičku ulicu. Predmetnom ulicom odvijat će se dio prometa, ali i sav pješački promet prema nadvožnjaku. Potrebno je osigurati kvalitetnu pješačku povezanost s nadvožnjakom, jer će djeca koristiti istu na putu do osnovne škole.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
Radovi na izgradnji I etape - nastavak		1.440.000,00	27.667,50	1,90
Nadzor				
Nadzor nad radovima		30.000,00	6.428,33	21,43
Otkup				
Otkup zemljišta		110.000,00	108.675	98,80

Dio radova na izgradnji nogostupa plaćen je u u 2021. godini. Za nastavak radova provedeno je nadmetanje, a isti su započeti početkom 2022. godine. Sredstva su u proračunu osigurana za potrebe provedbe postupka javne nabave.

25.	Nerazvrstane ceste-Produžetak nogostupa u Rugvičkoj ulici	Planirano	Ostvareno	Indeks
		961.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Produžetak nogostupa u Rugvičkoj ulici do granica gradskog područja. Projektom je predviđena izgradnja pješačke staze u duljini 650 m.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
Radovi na izgradnji		936.000,00	0,00	0,00
Nadzor				
Nadzor nad radovima		25.000,00	0,00	0,00

Provedeno je nadmetanje za radove, a isti su započeti početkom 2022. godine. Sredstva su u proračunu osigurana za potrebe provedbe postupka javne nabave.

26.	Nerazvrstane ceste-Nogostup u Ulici Ivica Lovretića	Planirano	Ostvareno	Indeks
		656.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Izgradnja nogostupa u Ulici Ivica Lovretića - prilaz do crkve sv. Križa i buduće III osnovne škole. Izgradnja nogostupa i ulične odvodnje za potrebe sigurnog pristupa do crkve i buduće škole. Duljina nogostupa iznosi približno 380 m.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
Radovi na izgradnji - nastavak		641.000,00	0,00	0,00

Nadzor			
Nadzor nad radovima	15.000,00	0,00	0,00

U 2021. godini provedeno je nadmetanje za radove, a isti su započeti početkom 2022. godine. Sredstva su u proračunu osigurana za potrebe provedbe postupka javne nabave.

27.	Nerazvrstane ceste - Nogostup u Ulici Josipa Zorića (nastavak)	Planirano	Ostvareno	Indeks
		30.000,00	30.000,00	100,00
Namjena i cilj:				
Nogostup u Ulici Josipa Zorića (nastavak postojećeg nogostupa). Projektom je predviđena izgradnja nogostupa na južnoj strani Ulice Josipa Zorića čime se osigurava sigurnije prometovanje pješaka uz istu. Nastavak nogostupa izvodi se do početka Bjelovarske ulice u duljini od 280 m. U sklopu projekta potrebno je riješiti oborinsku odvodnu s prometnice.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada glavnog izvedbenog projekta	25.000,00	25.000,00	100,00
Geodetski poslovi				
	Izrada geodetskog snimka i elaborata potrebnog za dobivanje građevinske dozvole	5.000,00	5.000,00	100,00

28.	Nerazvrstane ceste - Nogostup u Zagrebačkoj ulici (nastavak)	Planirano	Ostvareno	Indeks
		30.000,00	20.000,00	66,67
Namjena i cilj:				
Nogostup u Zagrebačkoj ulici (nastavak postojećeg nogostupa). Projektom je predviđena izgradnja nogostupa na južnoj strani Zagrebačke ulice u naselju Dugo Selo čime se osigurava sigurnije prometovanje pješaka uz istu. Nastavak nogostupa izvodi se do mosta preko potoka Kopčevac u duljini od 555 m. U sklopu projekta potrebno je riješiti oborinsku odvodnu s prometnice.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
	Izrada glavnog izvedbenog projekta	25.000,00	15.000,00	60,00
Geodetski poslovi				
	Izrada geodetskog snimka i elaborata potrebnog za dobivanje građevinske dozvole	5.000,00	5.000,00	100,00

29.	Nerazvrstane ceste-Nogostup Ulica Bože Huzanića	Planirano	Ostvareno	Indeks
		75.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Nogostup u Ulici Bože Huzanića za naselje Puhovo. Projektom je predviđena izgradnja nogostupa na istočnoj strani Ulice Bože Huzanića čime se osigurava sigurnije prometovanje pješaka uz istu. U dijelu ispod Ulice Gredice potrebno je izgraditi uličnu odvodnju (predviđen razdjelni tip ulične odvodnje). Ukupna duljina nogostupa 2 km podijeljena u 3 etape.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				

Izrada projektne dokumentacije	60.000,00	0,00	0,00
Geodetski poslovi			
Izrada geodetskog snimka i elaborata	15.000,00	0,00	0,00

Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije i izrade geodetskog snimka te je sklopljen ugovor. Tijekom 2021. godine nije bilo plaćanja temeljem predmetnog ugovora.

31.	Nerazvrstane ceste-Nogostup Kopčevečka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		304.000,00	303.901,38	99,97
Namjena i cilj:				
Rekonstrukcija Kopčevečke ulice - izgradnja nogostupa. Projektom se predviđa izgradnja nogostupa na istočnoj strani Kopčevečke ulice i izgradnja ulične odvodnje. Projekt je podijeljen u tri etape: do mosta, most i do Slunjske ulice. Ukupna duljina nogostupa približno 600 m. Prva, druga i dio treće etape projekta su realizirane.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
	Radovi na izgradnji	300.000,00	300.290,13	100,10
Nadzor				
	Nadzor nad radovima	4.000,00	3.611,25	90,28

IV. JAVNE ZELENE POVRŠINE

1.	Javne površine - dječja igrališta	Planirano	Ostvareno	Indeks
		1.163.200,00	738.942,33	63,53
Namjena i cilj:				
Izgradnja dječjih igrališta na području grada Osigurati mjesto za bezbrižnu i sigurnu igru najmlađih stanovnika Grada.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
	Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Kopčevac	400.000,00	0,00	0,00
	Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Donje Dvorišće	100.000,00	96.831,25	96,83
Geodetski poslovi				
	Izrada parcelacijskog elaborata	8.200,00	8.125,00	99,08
Otkup zemljišta				
	Otkup za naselje Kopčevac	655.000,00	663.986,08	101,370

Izvedba radova na izgradnji igrališta je ugovorena u promatranom razdoblju ali je zbog vremenskih uvjeta realizirana u manjem obimu. Plaćanje izvedenih radova biti će u 2022. godini.

2.	Javne zelene površine - Zelene površine Osječka ulica	Planirano	Ostvareno	Indeks
		270.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Uređenje zelene površina uz Osječku ulicu.				
Urediti zelenu površinu uz Osječku ulicu za potrebe građana svih generacija kao svojevrsan zeleni centar Grada. Prostor se sastoji od prostora za slobodno puštanje pasa, dječjih igrališta, prostora za vježbanje odraslih, šljivika, pozornice i prostora za spomenik.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
	Uređenje pješačkih staza uz Osječku ulicu - II etapa.	270.000,00	0,00	0,00

Radovi su izvedeni u 2021., a naplata će biti u 2022.

V. JAVNA RASVJETA

1.	Javna rasvjeta	Planirano	Ostvareno	Indeks
		520.000,00	493.119,89	94,83
Namjena i cilj:				
Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove javne rasvjete.				
Infrastruktura se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
	Rekonstrukcija razvodnih ormara za javnu rasvjetu	20.000,00	0,00	0,00
	Dopuna javne rasvjete u produžetku Ulice Anđelke i Belizara Božikovića	500.000,00	493.119,89	98,62

VI. UREĐENJE GROBLJA

1.	Groblje - rekonstrukcija i gradnja	Planirano	Ostvareno	Indeks
		154.000,00	123.313,75	80,07
Namjena i cilj:				
Izgradnja groblja.				
Dogradnjom i proširenjem osigurati uvjete za ispraćaj i ukop pokojnika.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
	Nadstrešnice ispred prostora za ispraćaj	150.000,00	123.313,75	80,07
Nadzor				
	Nadzor nad izgradnjom nadstrešnica	4.000,00	0,00	0,00

VII. GRADNJA GRAĐEVINA ZA ODLAGANJE OTPADA

1.	Zeleni otoci	Planirano	Ostvareno	Indeks
		700.000,00	569.533,75	80,07
Namjena i cilj:				
Zeleni otoci na području grada za razvrstano prikupljanje otpada.				
Izgradnja zelenih otoka na javnim površinama za potrebe razvrstanog prikupljanja otpada.				
Izgradnja polupodzemnih spremnika za stambene zgrade u centralnom dijelu naselja radi nemogućnosti izgradnje odgovarajućih prostora za spremnike otpada				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
	Ulica biskupa Augustina Kažotića (II)	180.000,00	146.737,50	81,52
	Sajmišna ulica	180.000,00	182.071,25	101,15
	Ulica hrvatskih branitelja	170.000,00	73.825,50	43,34
	Zagrebačka ulica - Dugo Selo	170.000,00	166.900,00	98,18

2.	Gospodarenje komunalnim otpadom-deponija	Planirano	Ostvareno	Indeks
		700.000,00	663.427,50	94,78
Namjena i cilj:				
Odlaganje komunalnog otpada				
Troškovi gradnje i ispitivanja				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
	Radovi na deponiranju otpada, provedbi mjera sigurnosti i kontrole sustava odlaganja	700.000,00	663.427,50	94,78

VIII. OSTALO

1.	Projektiranja u tijeku	Planirano	Ostvareno	Indeks
		50.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Dio izrade projektne dokumentacije koja je započela u prethodnom razdoblju bit će završena 2021. godine.				
Nije bilo potrebe da se tijekom 2021. iz ove stavke plaćaju projekti koji su završeni u 2021. godini				
2.	Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Planirano	Ostvareno	Indeks
		150.000,00	41.600,00	27,73
Namjena i cilj:				
Otkup dijelova čestica potrebnih za proširenje cesta na području grada				
	Financijski udio Grada	150.000,00	41.600,00	27,73

Stavka je realizirana sukladno potrebama.

3.	Intermodalni terminal - kolodvor Dugo Selo	Planirano	Ostvareno	Indeks
		49.000,00	48.937,50	99,87
Namjena i cilj:				
Izgradnja Intermodalnog terminala za prijelaz sa cestovnog putničkog prometa na željeznički putnički promet. U sklopu intermodalnog terminala predviđa se izgradnja terminala linijskog prometa, „park&ride“ parkirališta, „bike&ride“ parkirališta, stajališta mikroprijevoza taxi prijevoza te elektropunionice za električne automobile i bicikle.				
Ostalo				
	Izrada analize javnog prijevoza	49.000,00	48.937,50	99,87

REKAPITULACIJA

R. br.	OPIS	Planirano	Ostvareno	Indeks
I. NERAZVRSTANE CESTE				
1.	Nerazvrstane ceste-Obilaznica kroz poduzetničku zonu	5.143.500,00	5.042.000,00	98,04
2.	Nerazvrstane ceste - Rotor - Lidl	210.000,00	3.750,00	1,79
3.	Kružni tok - Rimski put	25.000,00	15.000,00	60,00
4.	Nerazvrstana cesta-Šumske ceste	0,00	0,00	0,00
5.	Semafori - Ulica A. i B. Božikovića	400.000,00	379.009,38	94,75
6.	Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak	27.600,00	21.525,00	77,99
7.	Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice	128.625,00	0,00	0,00
8.	Nerazvrstane ceste - Spojna cesta Ulica M. Krleže-Ulica B.A.Kažotića	0,00	15.000,00	1.015.000,00
9.	Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Ulice Matije Gupca	40.000,00	7.500,0	18,75
10.	Nerazvrstane ceste - Poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna	31,250,00	0,00	0,00
11.	Nerazvrstane ceste - Produžetak Sajmišne ulice	20.000,00	16.750,00	83,75
12.	Nerazvrstane ceste - spoj zapadni nadvožnjak	30.000,00	0,00	0,00
13.	Nerazvrstane ceste - cesta uz prugu do PZ Črnovčak	10.456.000,00	67.162,50	0,64
14.	Nerazvrstane ceste - Sportska ulica - produžetak (nasip)	20.000,00	0,00	0,00
15.	Nerazvrstane ceste - spojna cesta Kolodvorska ul. I Ulica Josipa Predavca	465.000,00	0,00	0,00
16.	Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu	61.750,00	0,00	0,00
17.	Nerazvrstane ceste - spoj Vincelerska ulica i Podravska ulica	40.000,00	0,00	0,00
18.	Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica	0,00	50.000,00	0,00
19.	Izgradnja pješačko biciklističkih staza u Dugom Selu	2.285.100,00	1.481.140,01	64,82
20.	Nerazvrstane ceste-Nogostup Velika i Mala Ostrna	3.242.000,00	47.060,38	1,45
21.	Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica	122.000,00	38.456,28	31,52
22.	Nerazvrstane ceste-Nogostup u Ulici Ivana Gorana Kovačića	862.000,00	40.740,00	46,95
23.	Nerazvrstane ceste - Nogostup Šaškovečka ulica	2.048.750,00	30.725,48	1,50

24.	Nerazvrstane ceste-Nogostup I savski odvojak	1.580.000,00	142.770,00	9,04
25.	Nerazvrstane ceste-Produžetak nogostupa u Rugvičkoj ulici	961.000,00	0,00	0,00
26.	Nerazvrstane ceste-Nogostup u Ulici Ivica Lovretića	656.000,00	0,00	0,00
27.	Nerazvrstane ceste - Nogostup u Ulici Josipa Zorića (nastavak)	30.000,00	30.000,00	100,00
28.	Nerazvrstane ceste - Nogostup u Zagrebačkoj ulici (nastavak)	30.000,00	20.000,00	66,67
29.	Nerazvrstane ceste-Nogostup Ulica Bože Huzanića	75.000,00	0,00	0,00
30.	Nerazvrstane ceste-Nogostup Leprovica	0,00	0,00	1.820.000,00
31.	Nerazvrstane ceste-Nogostup Kopčevečka	304.000,00	303.901,38	99,97
II. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA				
1.	Javne pješačke površine-Nathodnik preko željezničke pruge za Puhovo	0,00	6.632.000,00	0,00
2.	Javne pješačke površine-Most preko potoka Martin Breg	0,00	123.000,00	0,00
III. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE				
1.	Izgradnja spomenika dr. Franji Tuđmanu	0,00	0,00	0,00
2.	Autobusne nadstrešnice	0,00	100.000,00	100.000,00
IV. JAVNE ZELENE POVRŠINE				
1.	Javne površine - dječja igrališta	1.163.200,00	738.942,33	63,53
2.	Javne zelene površine - Zelene površine Osječka ulica	270.000,00	0,00	0,00
3.	Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca	0,00	2.649.500,00	0,00
4.	Pump track	0,00	0,00	0,00
V. JAVNA RASVJETA				
1.	Javna rasvjeta	520.000,00	493.119,890	94,83
VI. UREĐENJE GROBLJA				
1.	Groblje - rekonstrukcija i gradnja	154.000,00	123.313,75	80,07
VII. GRADNJA GRAĐEVINA ZA ODLAGANJE OTPADA				
1.	Zeleni otoci	700.000,00	569.533,75	80,07
2.	Gospodarenje komunalnim otpadom-deponija	700.000,00	663.427,50	94,78
VIII. OSTALO				
1.	Projektiranja u tijeku	50.000,00	0,00	0,00

2.	Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	150.000,00	100.000,00	66,67
3.	Intermodalni terminal – kolodvor Dugo Selo	49.000,00	0,00	0,00
Ukupno		27.004.800,00	10.731.002,61	

1.5. Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 363-01/22-03/02
 URBROJ: 238/07-01-05/01-05/2-22-01
 Dugo Selo, 4.5.2022. godine

Gradonačelnik

Nenad Panjan, dr. med. dent.

Na temelju članka 33. stavka 1. točke 30. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na __. sjednici održanoj __. svibnja 2022. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA:
URBROJ:

Dugo Selo,

Predsjednik
Gradskog vijeća

Kruno Blažinović