



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

27. SJEDNICA - 18. LIPNJA 2020. GOD.

Točka 4.

**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2019. GODINU**

- PREDLAGATELJ:** Gradonačelnik
- IZVJESTITELJ:** Marijo Vinko, dipl. ing. arh.,
pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo
- MATERIJAL IZRADIO:** Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
komunalno i stambeno gospodarstvo
- Davor Miljanović, struč. spec. ing. aedif.
- AKTI:**
1. Dopis predlagatelja
 2. Izvješće
 3. Prijedlog Zaključka Gradskog vijeća



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO
Gradonačelnik

KLASA: 363-01/18-03/23
URBROJ: 238/07-01-06/01-20-12
Dugo Selo, 28. svibanj 2019.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA
DUGOG SELA**

**Predmet: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za
2019. godinu**
- dostavlja se -

Sukladno odredbi članka 79. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14, 1/18 i 1/20), podnosi se Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Na sjednici Gradskog vijeća i sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća na kojima će se razmatrati predmetno Izvješće, sudjelovat će i podnijeti uvodno izlaganje u ime Gradonačelnika Marijo Vinko, dipl. ing. arh., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.

S poštovanjem.

Gradonačelnik

Nenad Parjan, dr.med.dent.



Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 64. stavka 3. točke 19. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/13, 1/18, 2/18, 5/18-pročišćeni tekst i 1/20), gradonačelnik Grada Dugog Sela podnosi Gradskom vijeću

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

I. UVOD

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela u 2019. godini izvodili su se radovi projektiranja i gradnje i to za komunalne djelatnosti:

- Javne površine
- Nerazvrstane ceste
- Javna rasvjeta
- Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

II. PRIHODI

U tablici Izvori financiranja prikazani su planirani i ostvareni prihodi za realizaciju Programa građenja u 2019.godini.

	PLANIRANI PRIHODI	OSTVARENI PRIHODI
Financijski udio Grada	12.254.810	2.425.493,32
Komunalni doprinos	1.672.000	217.495,31
Proračun	9.882.810	1.441324,95
Sredstva za gradnju građ. za gospodarenje kom. otpadom	700.000	766.673,06
Ostali izvori financiranja - fondovi Europske unije	10.457.400	0,00
Ostali izvori financiranja - fondovi Republike Hrvatske	4.222.800	0,00
Ostali izvori financiranja - Zagrebačka županija	500.000	0,00
UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA	27.435.010	2.425.493,32

III. RASHODI

U tablici rashoda prikazani su planirani i ostvareni rashodi temeljem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

U okviru točke I. i II. u zgradama su iznosi vrijednosti ugovorenih radova koji nisu završeni i naplaćeni.

DJEČJA IGRALIŠTA

DJEČJA IGRALIŠTA

Namjena i cilj:

Izgradnja dječjih igrališta na području grada.

Osigurati mjesto za bezbrižnu i sigurnu igru najmlađih stanovnika grada.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
<i>Izgradnja</i>			
<i>Postavljanje antistres podloga i zaštitnih ograda na postojećim dječjim igralištima</i>	50.000	50.000	7.812,50
<i>Izgradnja dječjeg igrališta u Naselju Kopčevac</i>	120.000	120.000	0
	170.000	170.000	7.812,50
Financijski udio Grada	120.000	120.000	7.812,50
Ostali izvori financiranja - Zagrebačka županija	50.000	50.000	0

JAVNE ZELENE POVRŠINE

ZELENE POVRŠINE - OSJEČKA ULICA

Namjena i cilj:

Uređenje zelene površina uz Osječku ulicu

Urediti zelenu površinu uz Osječku ulicu za potrebe građana svih generacija kao svojevrsan zeleni centar grada. Prostor se sastoji od prostora za slobodno puštanje pasa, dječjih igrališta, prostora za vježbanje odraslih, šljivika, pozornice, pump-up staze i prostora za spomenik.

Osigurati mjesto za bezbrižnu i sigurnu igru najmlađih stanovnika grada.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
<i>Izgradnja</i>			
<i>Uređenje dječjeg igrališta</i>	200.000	200.000	137.500
<i>Nadzor</i>			
<i>Nadzor nad radovima</i>	4.000	4.000	0
	204.000	204.000	137.500
Financijski udio Grada	204.000	204.000	137.500

NERAZVRSTANE CESTE - PROMETNICE

**OBILAZNICA KROZ PODUZETNIČKU ZONU PUHOVEC
PROMETNICA 1**

Namjena i cilj:

Izgraditi 1070 m ceste duž poduzetničke zone Puhovec
Ostvariti novi kvalitetniji ulaz u poduzetničku zonu, potaknuti razvoj poduzetničke zone i rasteretiti promet u centru grada. Faza I i Faza II projekta su prijavljene na natječaj za razvoj poduzetničke infrastrukture, a faza III se planira prijaviti na takav natječaj u sklopu mjera ITU mehanizma (Integrirana teritorijalna ulaganja u sklopu Urbane aglomeracije Zagreb)

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
<i>Izgradnja</i>			
<i>Faza I</i>	7.035.169	7.035.169	0
<i>Faza II</i>	4.190.694	4.190.694	0
<i>Faza III</i>	4.093.147	4.093.147	0
<i>Nadzor</i>			
<i>Nadzor nad radovima</i>	202.000	202.000	0
<i>Voditelj projekta (građevinski)</i>	135.000	135.000	0
<i>Ostalo</i>			
<i>Vidljivost projekta</i>	25.000	25.000	0
<i>Vođenje projekta - vidljivost</i>	80.000	80.000	0
<i>Revizija projekta</i>	135.000	135.000	0
<i>Vođenje projekta</i>	135.000	135.000	90.000
	16.031.010	16.031.010	90.000
Financijski udio Grada	4.728.010	4.728.010	90.000
Ostali izvori financiranja - fondovi Europske unije	7.085.000	7.085.000	0
Ostali izvori financiranja - fondovi RH	3.918.000	3.918.000	0
Ostali izvori financiranja - Zagrebačka županija	300.000	300.000	0

ULICA MIROSLAVA KRLEŽE - PRODUŽETAK

Namjena i cilj:

Ulica Miroslava Krleže - nerazvrstana cesta
Projektom se predviđa spajanje Ulice Miroslava Krleže na Ulicu hrvatskih branitelja te kasnije formiranje pješačke zone na dijelu spoja postojeće ulice na Kolodvorsku ulicu.
Duljina zahvata približno 150 m.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
<i>Izgradnja</i>			
<i>Dio Faza I - kolnik u punoj širini s proširenjem za kretanje pješaka</i>	162.000	161.000	0

<i>Nadzor</i>			
<i>Nadzor nad radovima</i>	20.000	20.000	0
	182.000	181.000	0
Financijski udio Grada	32.000	31.000	0
Ostali izvori financiranja - Zagrebačka županija	150.000	150.000	0

ROTOR - LIDL

Namjena i cilj:

Rekonstrukcija Zagrebačke ulice i izgradnja rotora na spoju s Ulicom B. i A. Božiković Osigurati kvalitetniji protok prometa koji dolazi iz smjera Sesveta i smjera Rugvice preko zapadnog nadvožnjaka.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
<i>Ostalo</i>			
<i>Procjena vrijednosti nekretnine</i>	4.000	3.800	0,00
	4.000	3.800	0,00
Financijski udio Grada	4.000	3.800	0,00

SPOJNA CESTA - ULICA MIROSLAVA KRLEŽE - ULICA BISKUPA AUGUSTINA KAŽOTIĆA

Namjena i cilj:

Izgradnja prometnice i parkirališta
Spojiti Ulicu Miroslava Krleže i Ulicu biskupa Augustina Kažotića, te omogućiti u budućnosti zatvaranje Kolodvorske ulice do Ulice biskupa Augustina Kažotića.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
<i>Projektiranje</i>			
<i>Izrada idejnog i glavnog projekta za dobivanje lokacijske i građevinske dozvole</i>	50.000	47.500	0
	50.000	47.500	(32.500) Ugovoreno
Financijski udio Grada	50.000	47.500	0

ZELENA ULICA- IZGRADNJA

Namjena i cilj:

Izgradnja Zelene ulice za potrebe pristupa do III osnovne škole
Projektom je predviđena izgradnja ulice (kolnik, obostrano nogostup i biciklistička staza), ulična rasvjeta i oborinska odvodnja.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
<i>Ostalo</i>			
<i>Procjena vrijednosti zemljišta za proširenje ulice</i>	5.000	4.750	0

	5.000	4.750	0,00
Financijski udio Grada	5.000	4.750	0

ULICE NA STAROM SAJMIŠTU

Namjena i cilj:

Izgradnja ulica i instalacija na području starog sajmišta

Projektom je predviđeno izgradnja tri ulice u ukupnoj duljini približno 260 m. U profilu ulice se planiraju obostrano parkiranje i nogostupi.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Projektiranje			
<i>Novelacija projekta</i>	70.000	70.000	0
	70.000	70.000	(61.750)
			Ugovoreno
Financijski udio Grada	70.000	70.000	0

CESTA KROZ VOĆNJAK

Namjena i cilj:

Uređenje postojeće ceste kroz voćnjak i produljenje iste do spoja na Martinsku ulicu

Projektom je predviđena obnova i proširenje postojeće ceste kroz voćnjak (odvojak Zagrebačke ulice) te produljiti je do spoja na Martinsku ulicu iznad voćnjaka.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Projektiranje			
<i>Izrada glavnog projekta za obnovu postojeće ulice i izgradnju nastavka</i>	30.000	30.000	0
Geodetski poslovi			
<i>Geodetski snimak za obnovu postojeće ulice i izgradnje nastavka</i>	10.000	10.000	0
	40.000	40.000	(35.875)
			Ugovoreno
Financijski udio Grada	40.000	40.000	0

ŠUMSKE CESTE

Namjena i cilj:

Uređenje šumskih cesta na području Grada Dugog Sela

Projektom se predviđa izrada projektne dokumentacije i uređenje šumske infrastrukture na području Grada.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Projektiranje			
<i>Izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje i prijave na natječaj 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu</i>	110.0000	120.0000	120.0000
Izgradnja			
<i>Radovi na izgradnji</i>	1.849.000	1.839.000	0
Nadzor			
<i>Usluga nadzora nad izgradnjom</i>	39.000	39.000	0
Geodetski poslovi			
<i>Izrada geodetskog snimka</i>	10.000	10.000	10.000
Ostalo			
<i>Priprema projekta za fondovi Europske unije natječaj</i>	40.000	40.000	40.000
	2.048.000	2.048.000	170.000
Financijski udio Grada	204.800	204.800	170.000
Ostali izvori financiranja - fondovi Europske unije	1.638.000	1.638.000	0
Ostali izvori financiranja - fondovi Republike Hrvatske	204.800	204.800	0

BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA

Namjena i cilj:

U Ulici Dragutina Domjanića i Sportskoj ulici projektira se i gradi biciklistička infrastruktura odnosno postojeći nogostupi se prilagođavanju biciklističkom prometu. U sklopu investicije planira se i izgradnja uzdužnog parkirališta na dijelu Ulice Dragutina Domjanića. Izgradnjom biciklističke infrastrukture omogućit će se bolja povezanost centralnog djela naselja s dječjim vrtićem, domom zdravlja, nogometnim igralištem i srednjom školom.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Projektiranje			
<i>Izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole te potrebne troškovničke dokumentacije i geodetski poslovi</i>	76.000	76.000	36.125
Ostalo			
<i>Savjetodavne usluge</i>	24.000	24.000	23.750
<i>Vidljivost</i>			
	100.000	95.000	59.875
Financijski udio Grada			
Ostali izvori financiranja - EU fondovi			

NERAZVRSTANE CESTE - NOGOSTUP

NOGOSTUP - KOPČEVEČKA ULICA

Namjena i cilj:

Rekonstrukcija Kopčevečke ulice - izgradnja nogostupa

Projektom se predviđa izgradnja nogostupa na istočnoj strani Kopčevečke ulice i izgradnja ulične odvodnje. Projekt je podijeljen u tri etape: do mosta, most i do Slunjske ulice. Ukupna duljina nogostupa približno 600 m.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Izgradnja			
<i>Izgradnja II etape (proširenje mosta)</i>	260.000	260.000	0
<i>Izgradnja III etape</i>	1.440.000	1.440.000	0
Nadzor			
<i>Izgradnja II etape (proširenje mosta)</i>	34.000	34.000	0
	1.734.000	1.734.000	0
Financijski udio Grada	0	0	0
Ostali izvori financiranja - fondovi Europske unije	1.734.000	1.734.000	0

VELIKA I MALA OSTRNA - NOGOSTUP

Namjena i cilj:

Nogostup uz Zagrebačku ulicu u naseljima Velika i Mala Ostrna

Osigurati sigurno prometovanje pješaka duž Zagrebačke ulice. Radovima obuhvaćena ulična odvodnja i DTK. Duljina zahvata približno 2700 m'.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Otkup			
<i>Procjena vrijednosti</i>	15.000	14.300	0
Izgradnja			
<i>Građevinsko-obrtnički radovi - I etapa</i>	314.000	214.000	0
Nadzor			
<i>Nadzor nad radovima</i>	70.000	70.000	0
	399.000	298.300	0
Financijski udio Grada	399.000	298.300	0

I SAVSKI ODVOJAK- NOGOSTUP

Namjena i cilj:

I savski odvojak je ulica koja povezuje nadvožnjak i Rugvičku ulicu. Predmetnom ulicom odvijat će se dosta prometa, ali i sav pješački promet prema nadvožnjaku. Potrebno je osigurati kvalitetnu pješačku povezanost s nadvožnjakom, posebno jer će dosta djece koristiti istu na putu do osnovne škole.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Otkup			
<i>Procjena vrijednosti parcela</i>	5.000	5.000	0
	5.000	5.000	0
Financijski udio Grada	5.000	5.000	0

SPORTSKA ULICA NOGOSTUP

Namjena i cilj:

Izgradnja nastavka nogostupa u Sportskoj ulici. Projektom je predviđeno izgradnja nogostupa na južnoj strani sportske ulice u duljini približno 170 m.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Izgradnja			
<i>Građevinski radovi na izgradnji nogostupa</i>	106.000	106.000	0
Nadzor			
<i>Nadzor nad radovima</i>	4.000	4.000	0
	110.000	105.000	0
Financijski udio Grada	10.000	5.000	0
Ostali izvori financiranja Zagrebačka županija	100.000	100.000	0

NOGOSTUP U ULICI IVICE LOVRETIĆA

Namjena i cilj:

Izgradnjom nogostupa poboljšava se kvalitete života u naselju Lukarišće i doprinosi se bitno većoj sigurnosti u prometu. Nogostup se planira duž ulice koja vodi do župne crkve i buduće osnovne škole

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Izgradnja			
<i>Građevinski radovi na izgradnji nogostupa</i>	864.000	864.000	237.286,30
	864.000	859.000	237.286,30
Financijski udio Grada	864.000	864.000	237.286,30

GOSPODARENJE OPTPADOM

DEPONIJA - IZGRADNJA TIJELA ODLAGALIŠTA

Namjena i cilj:

Odlaganje komunalnog otpada

Osigurati odlaganje miješanog komunalnog otpada do izgradnje regionalnog centra za gospodarenje otpadom

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
<i>Izgradnja</i>			
<i>Radovi na deponiranju otpada, izvedbi zaštitnog sloja i provedbi mjera sigurnosti i kontrole sustava odlaganja</i>	630.000	680.000	790.548,25
	630.000	680.000	790.548,25
Financijski udio Grada	630.000	680.000	790.548,25

ZELENI OTOCI

Namjena i cilj:

Zeleni otoci na području grada za razvrstano prikupljanje otpada

Izgradnja zelenih otoka na javnim površinama za potrebe razvrstanog prikupljanja otpada.

Izgradnja podzemnih spremnika za stambene zgrade u centralnom dijelu naselja radi nemogućnosti izgradnje odgovarajućih prostora za spremnike otpada.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
<i>Izgradnja</i>			
<i>Radovi na uređenju zelenih otoka</i>	140.000	140.000	87.388,75
	140.000	140.000	87.388,75
Financijski udio Grada	140.000	140.000	87.388,75

JAVNA RASVJETA

JAVNA RASVJETA

Namjena i cilj:

Izgradnja javne rasvjete u novoformiranim ulicama

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Izgradnja			
<i>Radovi na izgradnji javne rasvjete u Ulici Bencek</i>			
<i>Radovi na izgradnji javne rasvjete u novoformiranim ulicama</i>	80.000	80.000	79.995,31
	80.000	80.000	79.995,31
Financijski udio Grada	80.000	80.000	79.995,31

OSTALO

GEODETSKI POSLOVI ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Namjena i cilj:

Izrada geodetskih snimaka i elaborata za potrebe građenja komunalne i infrastrukture i uređenje vlasničkih odnosa.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Geodetski poslovi			
<i>Izrada geodetskih snimaka i elaborata</i>	50.000	59.000	50.000
	50.000	59.000	57.750
Financijski udio Grada	50.000	59.000	50.000

OTKUP PARCELA ZA PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Namjena i cilj:

Otkup zemljišta za potrebe proširenja nerazvrstanih cesta temeljem prostorno planske dokumentacije.

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
OTKUP			
<i>Otkup zemljišta za:</i>			
<i>Ulicu Miroslava Krleže - produžetak</i>	1.870.000	1.870.000	0
<i>Domobranska ulica - nogostup</i>	240.000	240.000	0
<i>Ulica biskupa A. Kažotića - produžetak</i>	50.000	50.000	0
<i>Dječje igralište Kopčevac</i>	700.000	700.000	0
<i>Dječje igralište Zagrebačka ulica</i>	90.000	90.000	0
<i>I savski odvojak - nogostup</i>	91.000	91.000	0
<i>Šaškovečka ulica - nogostup</i>	58.000	58.000	0
<i>Zagrebačku ulicu (nogostup u Velikoj i Maloj Ostrni</i>	220.000	220.000	0
<i>Zagrebačku ulicu (nogostup u Leprovici)</i>	10.000	10.000	0
<i>Zagrebačka ulica (rotor LIDL)</i>	100.000	100.000	0

<i>Šumska cesta na Martin bregu</i>	50.000	50.000	0
<i>Otkup parcela za proširenje ulica sukladno prostornom planu.</i>	100.000	100.000	0
	3.579.000	3.579.000	0
Financijski udio Grada	3.579.000	3.579.000	0

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASTAVAK RADOVA

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
<i>Izgradnja</i>			
<i>Sredstva za radove započete u prethodnom razdoblju</i>	590.000	590.000	559.455,96
	590.000	590.000	559.455,96
Financijski udio Grada	590.000	590.000	559.455,96

PROJEKTIRANJE U TIJEKU

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
<i>Projektiranje</i>			
<i>Sredstva za uslugu projektiranja započetu u prethodnom razdoblju</i>	350.000	332.500	147.881,25
	350.000	332.500	147.881,25
Financijski udio Grada	350.000	332.500	147.881,25

REKAPITULACIJA

	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
DJEČJA IGRALIŠTA			
DJEČJA IGRALIŠTA	170.000	170.000	7.812,50
JAVNE ZELENE POVRŠINE			
ZELENE POVRŠINE - OSJEČKA ULICA	204.000	204.000	137.500
UKUPNO	204.000	204.000	137.500
NERAZVRSTANE CESTE - PROMETNICE			
OBILAZNICA KROZ PODUZETNIČKU ZONU PUHOVEC	16.031.010	16.031.010	90.000
ULICA MIROSLAVA KRLEŽE - PRODUŽETAK	182.000	181.000	0,00
ROTOR - LIDL	4.000	3.800	0,00
SPOJNA CESTA - ULICA MIROSLAVA KRLEŽE - ULICA BISKUPA AUGUSTINA KAŽOTIĆA)	50.000	47.500	(32.500) Ugovoreno
ZELENA ULICA- IZGRADNJA	5.000	4.750	0,00
ULICE NA STAROM SAJMIŠTU	70.000	70.000	(61.750) Ugovoreno

CESTA KROZ VOĆNJAK	40.000	40.000	(35.875) <i>Ugovoreno</i>
ŠUMSKA CESTA NA MARTIN BREGU	2.048.000	2.048.000	170.000
BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA	100.000	95.000	59.875
UKUPNO	18.530.010	18.521.060	319.875
NERAZVRSTANE CESTE - NOGOSTUP			
NOGOSTUP - KOPČEVEČKA ULICA	1.734.000	1.734.000	0
VELIKA I MALA OSTRNA - NOGOSTUP	399.000	298.300	0
I SAVSKI ODVOJAK- NOGOSTUP	5.000	5.000	0
SPORTSKA ULICA NOGOSTUP	110.000	105.000	0
NOGOSTUP U ULICI IVICE LOVRETIĆA	864.000	859.000	237.286,30
UKUPNO	3.112.000	3.001.300	237.286,30

GOSPODARENJE OTPADOM			
DEPONIJA - IZGRADNJA TIJELA ODLAGALIŠTA	630.000	680.000	790.548,25
ZELENI OTOCI	140.000	140.000	87.388,75
UKUPNO	770.000	820.000	877.937,00
JAVNA RASVJETA			
JAVNA RASVJETA	80.000	80.000	79.995,31
OSTALO			
GEODETSKI POSLOVI ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	50.000	50.000	57.750
OTKUP PARCELA ZA PROŠIRENJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.579.000	3.579.000	0,00
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NASTAVAK RADOVA	590.000	590.000	559.455,96
PROJEKTIRANJE U TIJEKU	350.000	332.500	147.881,25
UKUPNO	4.569.000	4.551.500	765.087,21
UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA	27.435.010	27.267.860	2.425.493,32

IV. ZAKLJUČNO

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) izvršila se preraspodjela sredstava proračuna te time i u dijelu Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja projekata i aktivnosti.

Tijekom godine radovi su se izvodili sukladno Programu dinamikom koja je odgovarala priljevu sredstava. Dio ugovorenih radova i projekata ostao je nenaplaćen tijekom 2018. godine te je planiran Proračunom za 2019. godinu, dio radova i projekata ugovorenih je tijekom 2019. godine biti će izveden i plaćen tijekom 2020. godine, a dio sredstava komunalnog doprinosa koji nije realiziran niti ugovoren tijekom 2019. godine namijenjen je izgradnji objekta i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

Programom građenja bili su predviđeni projekti koji su bili prijavljeni na natječaje ili za koje se očekivalo da će tijekom godine biti prijavljeni na natječaje za ostvarivanje sufinanciranja izgradnje sredstvima EU ali se ili nisu otvorili natječaji ili nisu donesene odluke o financiranju na natječajima na koje su projekti bili prijavljeni.

Sredstva očekivana od Zagrebačke županije nisu mogla biti prijavljena na natječaj za sufinanciranje komunalne infrastrukture jer nisu ostvareni preduvjeti za realizaciju tih programa. Temeljem te činjenice na predmetni natječaj prijavljene su aktivnosti iz Programa održavanja komunalne infrastrukture i proračunskih aktivnosti vezanih na gospodarenje otpadom odnosno nabavu spremnika i kompostera.

Radovi na građenju objekata namijenjenih održivom gospodarenju otpadom realizirani su u većem obimu od planiranog temeljem zahtjeva proizašlih iz protupožarnih aktivnosti i povećanih troškova nastalih radi odvojenog prikupljanja otpada. Dodatni radovi su većim dijelom financirani iz povećanog prihoda od temeljem Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. Dio radova na gradnji odlagališta financiran je iz naknade za odlaganje koji plaća Grad Sveti Ivan Zelina Dugoselskom komunalnom i poduzetničkom centru d.o.o..

Postupci nabave iz predmetnog programa provodili su se sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Ovo Izvješće o izvršenju programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dugog Sela“.

KLASA: 363-01/18-03/23

URBROJ: 238/07-01-06/01-06-20-11

Dugo Selo, 28. svibanj 2020. godine

GRADONAČELNIK

Nenad Panian, dr.med.dent.



Na temelju članka 44. stavka 1. točke 30. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13, 1/18, 2/18, 1/20 i 6/20 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na __. redovnoj sjednici, održanoj __. lipnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

2. Ovaj će se Zaključak objaviti u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA:

URBROJ:

Dugo Selo,

Predsjednik
Gradskog vijeća

Darjan Budimir, mag. iur.