

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2015.

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/ projekt u proračunu | 2015. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|-----------------------------------|---|--|---|---------------|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | 2015. | | | 2015. | 2015. | |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Uređenje parkova i zelenih površina | A100001 Parkovi i zelene površine | 176.000,00 kn | 78.771,50 kn | PR 05.A1.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini | 0 | 3 | 2 | Nakon I i II izmjena programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela planirano je izrada tri projektne dokumentacije. Dvoja projekta su izrađena, dok je za izradu trećeg potpisan ugovor, te je izrada u tijeku. Navedeno doprinjet će planskom urbanom uređenju grada. |
| | | | | | | PR 05.A1.2 Površina uređenih zelenih površina i parkova u tekućoj godini | 0 | 1.100 | 700 | Uređene su površine za koje je izrađena projektna dokumentacija, a to su zelene površine na dječjem igralištu - jug i dovršene street workout terena. Uređene površine pružaju prostor za sigurniji i kvalitetniji boravak u prirodi. |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Izrada dokumentacije za potrebe proširenja i uređenja groblja i izvedba radova | A100002 Proširenje i uređenje groblja | 30.000,00 kn | 0,00 | PR 05.A2.1 Broj izrađene dokumentacije u tekućoj godini | 0 | 1 | 0 | Ugovorena je izrada plana groblja. Planskom dokumentacijom utvrditi će se optimalno postupanje sa prostorom groblja. |
| | | | | | | PR 05.A2.2 Realizacija aktivnosti na uređenju groblja u tekućoj godini | 0 | 0 | 0 | - |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Izvedba radova na gradnji i pojačanom održavanju županijskih cesta na području Grada | A100003 Sufinanciranje izvanrednog održavanja cesta | 27.000,00 kn | 0,00 | PR 05.A3.1 Količina izvedenih radova | 4.500 | 0 | 0 | Nakon I i II izmjena programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela na promatranoj stavci došlo je do izmjena jer se postigao sporazum o financiranju izvršenja rekonstrukcije županijskih cesta samo od strane županijskih cesta |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Pripremni radovi na gradnji komunalne infrastrukture | A100006 Ostali troškovi kod izgradnje komunalne infrastrukture (nogostupa) | 15.000,00 kn | 11.905,00 kn | PR 05.A6.1 Količina izvedenih radova u tekućoj godini | 0 | 5 | 5 | Tijekom godine izvodili su se radovi vezani uz izmjere i utvrđivanje međa prilikom projektiranja i izvođenja radova izgradnje nogostupa |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja | Radnje na upisu nerazvrstanih cesta u | A100007 Ostali troškovi za | 160.000,00 kn | 130.467,50 kn | PR 05.A7.1 Duljina upisanih nerazvrstanih cesta | 870 | 1670 | 870 | Novih upisa nerazvrstanih cesta nije bilo. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/projekt u proračunu | Ciljana vrijednost | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--------------------|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | | | | | | |
| Podizanje razine kvalitete života | Uređaja komunalne infrastrukture | katastar i gruntovnicu te otkup zemljišta | Ostali troškovi za nerazvrstane ceste | 100.000,00 kn | 126.707,50 kn | PR 05.A7.2 Površina otkupljenog zemljišta u tekućoj godini | 0 | 650 | 0 | U tekućoj godini nije bilo otkupa zemljišta za nerazvrstane ceste s obzirom da je postupak izvlaštenja u tijeku |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Izgradnja dječjih igrališta | K100001 Izgradnja i uređenje dječjih igrališta | 65.000,00 kn | 64.625,00 kn | PR 05.K1.1 Broj izvedenih dječjih igrališta | 14 | 16 | 2 | Realizirala se planirani broj izgradnje dječjih igrališta. Izgradnjom novih dječjih igrališta u naseljima omogućen je djeci veći i kvalitetniji sadržaj za igru i rekreaciju. |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Projektiranje i izgradnja nogostupa | K100002 Projektiranje i izgradnja nogostupa | 1.010.000,00 kn | 893.468,18 kn | PR 05.K2.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini | 0 | 1 | 1 | Realiziran je planirani broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini. Izradom projektne dokumentacije utvrđena je trasa i tehničke karakteristike budućih nogostupa. |
| | | | | | | PR 05.K2.2 Broj metara dužnih izvedenog nogostupa u tekućoj godini | 0 | 500 | 1.000 | Nakon I i II izmjena programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela, a obzirom na dobivene građ. dozvole povećana je planirana dužina izgradnje nogostupa, te je ista i ostvarena. Izgradnjom nogostupa povećana je kvaliteta |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Projektiranje i izgradnja javnih parkirališta | K100003 Projektiranje i izgradnja parkirališta | 20.000,00 kn | 0,00 | PR 05.K3.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini | 0 | 1 | 0 | Projekt nije bilo moguće realizirati prije nego što se donese DPU Centar. |
| | | | | | | PR 05.K3.2 Broj izvedenih parkirališnih mjesta u tekućoj godini | 0 | 25 | 0 | Nakon I i II izmjena programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela odustalo se od izgradnje novih parkirališnih mjesta na području grada. U izradi je projektna dokumentacija pa će se time dobiti i kvalitetna rješenja. |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Projektiranje i izgradnja nathodnika za naselje Puhovo | K100004 Projektiranje i izgradnja nathodnika Puhovo | 0,00 kn | 0,00 kn | PR 05.K4.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini | 0 | 3 | 1 | Izrađeno je Idejno rješenje nathodnika Puhovo, dok je u izradi Idejni projekt istog. Izradom projekata definirati će se izgled i položaj nathodnika. |
| | | | | | | PR 05.K4.2 Postotak realizacije izgradnje sukladno projektu | 0% | 0% | 0% | Izgradnja nije realizirana jer je izrada potrebne dokumentacije još u tijeku. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/ projekt u proračunu | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|---|---|---|---|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|-----------|--|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | | | | 2015. | 2015. | |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | K100006 Projektiranje i izgradnja nerazvrstanih cesta | 2.569.500,00 kn | 2.082.976,95 kn | PR 05.K6.1 Broj izradene projektno dokumentacije u tekućoj godini | 0 | 2 | 0 | Tijekom godine ugovorene su dvije izrade prometnih projekata i to za potrebe izmjene regulacije prometa, te za rekonstrukciju ulica i naselju Velika i Mala Ostrna . Regulacijom prometa postići će se sigurnije odvijanje istog na gradskim prometnicama. |
| | | | | | | PR 05.K6.2 Broj metara dužnih izvedenih nerazvrstanih cesta | 4.500 | 10.000 | 6.950 | Izveo se je nešto manji broj kvadrata nerazvrstanih cesta radi nedostatnih sredstava u proračunu. Izradom projekata i izvođenjem nerazvrstanih cesta vidno se popravlja kvaliteta ulica i prometovanja po istima. |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Projektiranje i izgradnja javne rasvjete | K100007 Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete | 46.000,00 kn | 25.547,53 kn | PR 05.K7.1 Broj rekonstruiranih ormara javne rasvjete u tekućoj godini | 0 | 5 | 0 | Krajem godine započela je rekonstrukcija dva ormara javne rasvjete. Rekonstrukcijom ormara ispunjavaju se zakonske odredbe vezane uz isto. |
| | | | | | | PR 05.K7.2 Broj zamijenjenih ili ugrađenih novih rasvjetnih tijela | 0 | 0 | 8.000 | Tijekom godine zamijenjeno i ugrađeno je 20 novih rasvjetnih tijela čime se pridonosi boljoj osvjetljenosti u dijelovima grada gdje javne rasvjete dotad nije bilo. |
| Podizanje razine kvalitete života Zaštita i očuvanje prirodnih resursa | PROGRAM 1005 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | Izgradnja odlagališta, izgradnja reciklažnih dvorišta, uređenje zelenih otoka | K100008 Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom | 742.000,00 kn | 599.823,38 kn | PR 05.K8.1 Vrijednost novoizgrađene infrastrukture u tekućoj godini | 0 | 200.000,00 | 14.114,00 | Izgrađen, uređen i opremljen je jedan zeleni otoka na području Grada |
| | | | | | | PR 05.K8.2 Broj sati rada kompaktora i buldozera na razastiranju i sabijanju otpada | 1.000 | 1.000 | 1.200 | Ostvaren je veći broj sati rada kompaktora i buldozera na održavanju odlagališta sukladno pravilima struke. |
| | | | | | | PR 05.K8.3 Količina zemlje dovežena za prekrivanje otpada | 1.000 | 2.100 | 3.200 | Razastiranjem zemlje da bi se pokrio otpad zadovoljavaju se propisane norme i standardi vezano uz pravilno odlaganje otpada, a ujedno se sprečava širenje zagađenja. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/ projekt u proračunu | 2015. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|--|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | 2015. | | | 2015. | 2015. | |
| | | | | | | PR 05.K8.4 Ukupna količina razdvojeno sakupljenog korisnog otpada | 50 | 100 | 350 | Višestruko se povećala količina razdvojenog sakupljenog korisnog otpada što ukazuje na dobro postavu lokacija za postavu spremnika za odvojeno prikupljanje, kao i veću svijes građana vezano uz razvrstavanje otpadom. Time se ujedno i smanjio broj divljih odlagališta. |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1006 Održavanje komunalne infrastrukture | Održavanje putnih graba i cijevnih propusta | A100001 Odvodnja atmosferskih voda | 290.000,00 kn | 222.058,60 kn | PR 06.A1.1 Broj metara dužnih održanih putnih jaraka | 0 | 7.000 | 7.000 | Planirano održavanje putnih jaraka izvedeno je u cijelosti. Održavanjem putnih jaraka riješili su se problemi poplavlivanja prometnica i okućnica, te je postignuta bolja propusnost kroz putne jarke. |
| | | | | | | PR 06.A1.2 Broj metara dužnih izvedenih i održanih cijevnih propusta | 0 | 160 | 160 | Planirano održavanje cijevnih propusta izvedeno je u cijelosti. Održavanjem cijevnih propusta riješili su se problemi poplavlivanja prometnica i okućnica, te je postignuto bolji protok slivnih voda . |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1006 Održavanje komunalne infrastrukture | Čišćenje javnih površina i nabava koševa za smeće | A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 356.000,00 kn | 353.191,30 kn | PR 06.A2.1 Broj sati rada na čišćenju grada | 0 | 4.582 | 4.582 | Ostvareni su planirani sati rada na čišćenju grada. Čišćenjem grad postiže se urednost i odražava se briga o okolišu i urednosti javnih površina. |
| | | | | | | PR 06.A2.2 Broj komada divljih deponija | 0 | 11 | 11 | Nije došlo do povećanja broja divljih deponija, a u sklopu akcije "Zelena Čistka" uklonjene su postojeće. Povećala sa svijest građana o potrebi očuvanja prirode i okoliša. |
| | | | | | | PR 06.A2.3 Broj komada koševa za smeće | 0 | 8 | | Nije se povećao broj koševa za smeće, već se izvršio popravak i obnova na kojima je to bilo potrebno. Broj koševa bio je dostatan potrebama održavanja čistoće u gradu. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/ projekt u proračunu | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | | | | 2015. | 2015. | |
| | | | | | | PR 06.A3.1 Broj m2 održanih javnih zelenih površina, gradskih parcela i Birtovog klanjca | 0 | 1.617.608 | 1.617.608 | Broj m2 održanih javnih zelenih površina, gradskih parcela i Birtovog klanjca nije se povećavao, a održavanje istih u cijelosti je izvedeno. Gradske površine svojim redovnim održavanjem pridonose ljepšem, urbanom izgledu grada. |
| | | | | | | PR 06.A3.2 Broj m2 uređenja zelenih površina | 0 | 1.000 | 0 | I i II izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela, odlučeno je da se u 2015. godini neće pristupiti uređenju zelenih površina. Površine će se urediti u narednom periodu sukladno prihvatljivim idejama. |
| | | | | | | PR 06.A3.3 Broj komada za održavanje i uklanjanje stabala | 0 | 30 | 7 | Planirano održavanje i uklanjanje stabala u cijelosti je izvršeno. Uklanjanjem dotrajalih stabala spriječilo se samostalno opasno i nekontrolno rušenje istih. |
| | | | | | | PR 06.A3.4 Broj komada za sadnju stabala | 0 | 30 | 0 | I i II izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela, odlučeno je da se u 2015. godini neće pristupiti sadnji stabala obzirom da plan sadnje još nije donesen, pa se prolongira za slijedeće godine. Valjanost istog je u tome što se neće izvesti sporadična već planska sadnja drveća . |
| | | | | | | PR 06.A3.5 Broj m2 za uređenje Perivoja gr. Draškovića | 0 | 500 | 0 | I i II izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela, odlučeno je da se u 2015. godini neće pristupiti uređenju Perivoja grofa Draškovića, već se se tome pristupiti po izradi hotikulturalnog projekta. Valjanost istog je u tome što se neće izvesti sporadična već planska sadnja drveća . |
| | | | | | | PR 06.A3.6 Broj parkovnih klupa | 0 | 10 | 0 | Održavanje parkovnih klupa bilo je izvršeno kao donacija od strane braniteljskih udruga. Što je ujedno i uspjeh u postizanju suradnje i održavanju parkovnih klupa bez utrošenih sredstava iz proračuna. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/ projekt u proračunu | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | | | | 2015. | 2015. | |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1006 Održavanje komunalne infrastrukture | Održavanje drveća i grmova, zelenila i cvijeća na zelenim površinama i žardinjerama Održavanje parkovnih klupa Održavanje dječjih igrališta Održavanje fontane i semafora Održavanje autobusnih stajališta i nadstrešnica te oglasnih panoa | A100003 Održavanje javnih površina | 638.000,00 kn | 555.744,84 kn | PR 06.A3.7 Broj komada lokacija za uređenja grmova i parkovnih gredica | 0 | 20 | 20 | Grmovi i parkovne gredice u potpunosti su uređene i održavane, od strane grada i korisnika zajamčene minimalne naknade. Uslijed pravilnog i čestog održavanja poboljšano je hotikulturno uređenje grada. |
| | | | | | | PR 06.A3.8 Broj komada cvjetnih žardinjera | 0 | 250 | 250 | Broj komada žardinjera nije povećavan, obzirom da je postojeći broj dostatan za potrebe uređenja javnih površina. |
| | | | | | | PR 06.A3.9 Broj cvjetnih sadnica | 0 | 4000 | 4000 | Broj cvjetnih sadnica dostatan je broju žardinjera u koje se sade, te time pridonosi ljepšem izgledu gradskih ulica i trgova. |
| | | | | | | PR 06.A3.10 Broj komada dječjih igrališta | 14 | 16 | 16 | Broj dječjih igrališta povećan je za dva u izgradnji, te se je time ostvarilo i povećanje u održavanju. Održavanje je izvedeno dijelom od strane DKPC-a, a dijelom je izvodila braniteljska udruga. Cilj je osigurati trajnost igrala i sigurnost djece u igri. |
| | | | | | | PR 06.A3.11 Broj godišnjih održavanja fontane | 0 | 32 | 32 | Fontana je redovitu održavana u tijekom cijelog rada, čime se doprinjelo urbanom izgledu grada, kao i kvaliteti vode koja se nalazi u sistemu rada fontane. |
| | | | | | | PR 06.A3.12 Broj mjeseci rada fontane i semafora | 0 | 12 | 12 | Semafori su u funkciji tijekom cijele godine. Radom semafora osiguran je sigurniji prelazak pješaka preko vrlo prometne prometnice, a radom fontane je postignut urbani izgled grada. |
| | | | | | | PR 06.A3.13 Broj kompleta semafora | 0 | 2 | 2 | Broj kompleta semafora se nije povećavao jer nije bilo ukazane potreba za istim. Trenutan broj je dostatan, što pokazuje trenutno dobra prometna rješenja. |
| | | | | | | PR 06.A3.14 Broj m2 održavanja pješačkih staza i nogostupa | 0 | 150 | 150 | I i II izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela, odlučeno je da se u 2015. godini neće pristupiti održavanju pješačkih staza i nogostupa za koje bi se trebala izdvojiti financijska sredstva, obzirom da su iste održavane od strane korisnika zajamčene minimalne naknade. Radovi su uspješno realizirani, te su pješačke staze uredno održavne. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/ projekt u proračunu | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | | | | 2015. | 2015. | |
| | | | | | | PR 06.A3.15 Broj m' prometnih zapreka | 0 | 150 | 0 | I i II izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela, odlučeno je da se u 2015. godini neće pristupiti postavljanju novih prometnih zapreka obzirom da su u ishođenju suglasnosti na prometne projekte. Postava istih izvest će se sukladno prometnim projektima i time postići veću sigurnost u prometu. |
| | | | | | | PR 06.A3.16 Broj komada autobus stajališta | 0 | 26 | 26 | Autobusne nadstrešnice održavale su se od strane korisnika zajamčene minimalne naknade. Nadstrešnice su uredne i sigurne za provođenje vremena čekajući javni prijevoz. |
| | | | | | | PR 06.A3.17 Broj komada postave autobusnih nadstrešnica | 0 | 2 | 2 | I i II izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela, odlučeno je da se u 2015. godini neće pristupiti postavljanju novih nadstrešnica zbog nedostatka proračunskih sredstava. |
| | | | | | | PR 06.A3.18 Broj komada za postavu oglasnih panoa | 0 | 2 | 0 | I i II izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela, odlučeno je da se u 2015. godini neće pristupiti postavljanju novih oglasnih panoa zbog nedostatka proračunskih sredstava. |
| | | | | | | PR 06.A3.19 Broj komada nepredviđenih radova | 0 | 3 | 3 | Nepredviđeni radovi izvodili su se u interesu poboljšanja održavanja javnih površina na području grada. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/projekt u proračunu | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|-----------------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | | | | 2015. | 2015. | |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1006 Održavanje komunalne infrastrukture | Održavanje asfaltnih cesta, makadamskih cesta i poljskih putova Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije Postava uspomika | A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.502.000,00 kn | 1.285.994,57 kn | PR 06.A4.1 Broj m' asfaltnih cesta za održavanje | 54.208 | 54.208 | 54.208 | Radovi održavanja asfaltnih cesta izvedeni su u potpunosti, čime se doprinjelo sigurnosti sudionika u prometu i kvaliteti cestovnik površina. |
| | | | | | | PR 06.A4.2 Broj m' makadamskih cesta za održavanje | 43.757 | 43.757 | 43.757 | Radovi održavanja makadamskih cesta izvedeni su u potpunosti, čime se doprinjelo sigurnosti sudionika u prometu i kvaliteti cestovnik površina 43.757 |
| | | | | | | PR 06.A4.3 Broj m' makadamskih cesta za pojačano održavanje i rekonstrukciju | 0 | 3.000 | 3.000 | Radovi pojačanog održavanja i rekonstrukciji makadamskih cesta izvedeni su u cijelosti. Poboľjšala se kvaliteta dijelova postojećih makadamskih cesta, te time povećala sigurnost sudionika u prometu i kvaliteta cestovnih površina. |
| | | | | | | PR 06.A4.4 Broj m' poljskih putova za održavanje | 0 | 1.000 | 1.000 | Radovi na održavanju poljskih puteva izvedeni su u cijelosti. Poboľjšala se kvaliteta poljskih puteva i time omogućila bolja pristupnost poljoprivrednim površinama na području grada. |
| | | | | | | PR 06.A4.5 Broj m' cesta za zimsko održavanje | 96.265 | 96.265 | 96.265 | Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području grada izvedeno je sukladno Operativnom planu zimske službe. Postignut je veliki stupanj sigurnosti u prometovanju u zimskim uvjetima na gradskim prometnicama. |
| | | | | | | PR 06.A4.6 Broj komada geodetskih usluga | 0 | 3 | 3 | Potrebe za geodetskim uslugama prilikom održavanja prometnica nije bilo. |
| | | | | | | PR 06.A4.7 Broj komada nepredviđenih radova | 0 | 3 | 1 | Umanjila se potreba za nepredviđenim radovima sto nam pokazuje poboljšanje u početnom planiranju. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/projekt u proračunu | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | | | | 2015. | 2015. | |
| | | | | | | PR 06.A4.8 Broj komada prometne signalizacije - vertikalna | 0 | 270 | 270 | Smaljila se potreba za popravkom i postavljanjem vertikalne prometne signalizacije, time što se smanjio broj vandalizama tijekom godine. |
| | | | | | | PR 06.A4.9 Broj m' prometne signalizacije-horizontalne | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Obnova horizontalne signalizacije izvedena je na području cijelog grada. Pravilnim i dobro vidljivim horizontalnim obavijestima na prometnicama povećava se sigurnost u prometu svih sudionika. |
| | | | | | | PR 06.A4.10 Broj komada ulica predviđenih za postavljanje prometnih uspornika | 0 | 2 | 0 | I i II izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela, odlučeno je da se u 2015. godini neće pristupiti postavljanju prometnih uspornika, obzirom da je u tijeku izrada prometnih projekata. |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1006 Održavanje komunalne infrastrukture | Održavanje javne rasvjete Energija za javnu rasvjetu | A100005 Javna rasvjeta | 1.565.000,00 kn | 1.587.997,09 kn | PR 06.A5.1 Broj komada javne rasvjete | 1.790 | 1.800 | 1.810 | Javna rasvjeta održavala se sukladno potrebama. Izvođenjem radova na održavanju javne rasvjete postiže se veća sigurnost građana u noćnim satima. |
| | | | | | | PR 06.A5.2 Broj mjeseci utroška električne energije | 12 | 12 | 12 | Tijekom cijele godine u noćnim satima grad je osvijetljen. Postiže se bolja vidljivost na prometnicama, kao i veća sigurnost građana. |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1006 Održavanje komunalne infrastrukture | Uređenje sanitarnog čvora | A100006 Održavanje groblja | 55.000,00 kn | 53.511,50 kn | PR 06.A6.1 Broj zahvata na sanitarnim čvorovima u mrtvačnici na Novom groblju | 0 | 1 | 1 | Uređen je sanitarni čvor u mrtvačnici na Novom groblju. Postignuta je da navedenim zahvatom objekat zadovoljava sve sanitarne uvjete propisane zakonom. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/ projekt u proračunu | 2015. | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|--|---|--|---|---------------|---------------|---|--------------------|--------------------|-----------|--|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | | | | | 2015. | 2015. | |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1006 Održavanje komunalne infrastrukture | Radovi na održavanju komunalne infrastrukture koje nije bilo moguće predvidjeti | A100009 Komunalne akcije na području Grada | 0,00 | 0,00 | PR 06.A9.1 Broj komunalnih akcija | 0 | 4 | | Nije bilo potreba za komunalnim akcijama, što je pokazatelj dobrog planiranja kroz cijeli program. |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1007 Uređenje i održavanje sajmišta | Radovi održavanja prostora sajmišta i nabave i održavana opreme | A100001 Održavanje sajmišta | 10.000,00 kn | 6.017,85 kn | PR 07.A1.1 Broj izvedenih radova na održavanju | 0 | 2 | 2 | U okviru održavanja sajmišta izveli su se radovi zaštite grijalica unutar sanitarnih kontejnera i postavila se vanjska slavina za mogućnost korištenja vode izvan kontejnera. Time se povećala kvaliteta prostora korisnicima sajma. |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije | PROGRAM 1008 Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje | Izrada projektne dokumentacije za novu instalaciju i produženje postojeće instalacije vododovoda Rekonstrukcija postojeće mreže Izgradnja crpnih stanica | K100001 Projektiranje i izgradnja vodoopskrbe | 56.600,00 kn | 48.005,51 kn | PR 08.K1.1 Količina izrađenih projektih dokumentacija u tekućoj godini | 0 | 2 | 0 | Nije se pristupilo izradi projektnih dokumentacija za izgradnju vodoopskrbne instalacije. |
| | | | | | | PR 08.K1.2 Broj metara dužnih izgrađene vodoopskrbe instalacije | 700 | 2.600 | 550 | Izgrađeni su vodoopskrbne instalacije u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Ostrni i Murskoj ulici. Instalacija je izvedena za priključenje obiteljski kuća na vodoopskrbni sustav kako bi se poboljšala kvaliteta života u navedenim ulicama. |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije | PROGRAM 1008 Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje | Izrada projektne dokumentacije za novu instalaciju odvodnje Izgradnja crpne stanice CS 12 Izgradnja nove mreže u naseljima Velika Mala Ostrna, Kopčevac te pojedinim ulicama u ostalim naseljima | K100002 Projektiranje i izgradnja odvodnje | 45.400,00 kn | 41.907,12 kn | PR 08.K2.1 Količina izrađenih projektih dokumentacija u tekućoj godini | 1 | 3 | 3 | Izrađene su planirane projektne dokumentacije, te je time omogućeno ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju. |
| | | | | | | PR 08.K2.1 Broj metara dužnih izgrađene odvodne instalacije | 6.100 | 14.000 | 420 | Realizirano od strane Dukom d.o.o. Izgradnom odvodne instalacije poboljšala se kvaliteta života u naselju V. i M. Ostrna |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije | PROGRAM 1009 Oborinska odvodnja | Izgradnja sustava za oborinsku odvodnju | K100001 Izgradnja kanala za oborinsku odvodnju | 0,00 | 0,00 | PR 09.K2.1 Broj metara dužnih izgrađene odvodne instalacije | 0 | 300 | 1.500 | Nije realiziran projekt spoja odvodnje na crpnu stanicu. Projekt je trebao realizirati Dukom d.o.o. i Hrvatske vode d.o.o. |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1009 Održavanje i izgradnja | Izrad projektne dokumentacije za održavanje objekata | A100001 Tekuće i investicijsko | 195.000,00 kn | 192.034,56 kn | PR 09.A1.1 Broj izrađenih projektih dokumentacija za potrebu gradnje ili uređenja objekata u vlasništvu Grada u tekućoj godini | 0 | 1 | 2 | Izradila se planom predviđena potrebna dokumentacija za potrebu gradnje i uređenja objekata u vlasništvu grada, kako bi se poboljšali uvjeti za korištenje istih. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/ projekt u proračunu | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|---|---|---|---|--------------|--------------|---|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | | | | 2015. | 2015. | |
| Podizanje razine kvalitete života | izgradnja građevina u vlasništvu Grada | održavanje objekata Radovi na održavanju objekata | održavanje građevinskih objekata | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | PR 09.A1.2 Broj izvedenih radova na uređenju i održavanju prostora u vlasništvu Grada u tekućoj godini | 0 | 5 | 7 | Tijekom godine izvodilo se više radova na uređenju i održavanju prostora u vlasništvu grada radi obnove i usklađenja prostora sa potrebe korisnika. |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1009 Održavanje i izgradnja građevina u vlasništvu Grada | Povećanje energetske učinkovitosti zgrada i energetska certificiranje | A100002 Energetska učinkovitost zgrada u vlasništvu Grada | 82.500,00 kn | 77.466,38 kn | PR 09.A2.1 Broj izgrađenih energetskih certifikata | 3 | 9 | 9 | Radi poboljšanje energetske učinkovitosti pristupilo se je izradi energetskih certifikata. |
| | | | | | | PR 09.A2.2 Broj provedenih mjera energetske učinkovitosti u tekućoj godini | 1 | 1 | 1 | Tijekom godine promjenjeni su termostatski ventili u dijelu zgrade gradske uprave radi uštede toplinske energije. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/ projekt u proračunu | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|--|---|--|---|---------------|---------------|--|--------------------|--------------------|-----------|--|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | | | | 2015. | 2015. | |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1009 Održavanje i izgradnja građevina u vlasništvu Grada | Adaptacija kotlovnice u zgradi gradske uprave Izrada projektne dokumentacije rekonstrukciju i doma HV-a | K100002 Kapitalna ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu Grada | 440.000,00 kn | 355.210,38 kn | PR 09.K2.1 Broj izrađenih projektnih dokumentacija za potrebe gradnje ili uređenja objekata u vlasništvu Grada u tekućoj godini | 0 | 2 | 4 | Izradio se veći broj projektne dokumentacije za potrebe građenja ili uređenja objekata u vlasništvu grada kako bi se monlo pristupiti izvođenju radova radi poboljšanja uvjeta za rad unutar objekata. |
| | | | | | | PR 09.K2.2 Postotak izvedbe radova na rekonstrukciji i dogradnji bivšeg Doma HV-a | 0 | 0 | 0% | Nije se izvodila rekonstrukcija i dogradnja bivšeg doma HV-a. |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije | PROGRAM 1010 Prostorno uređenje | Izrada prostornih planova | T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata | 51.000,00 kn | 22.387,50 kn | PR 10.T1.1 Broj izgrađenih novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih planova u tekućoj godini | 0 | 2 | 1 | Donjete su izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela radi usklađenja sa pristiglim zahtjevima građana, te potrebama grada. |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1011 Subvencije i poticaji za stambeni i komercijalni sektor | Poticanje energetski učinkovitih rješenja | A100001 Energetska učinkovitost | 0,00 | 0,00 | PR 11.A1.1 Broj održanih promotivnih aktivnosti i izrađenih letaka za područje energetske učinkovitosti u tekućoj godini | 0 | 1 | 0 | Nije bilo održanih promotivnih aktivnosti i izrađenih letaka za područje energetske učinkovitosti u tijeku godine. |
| | | | | | | PR 11.A1.2 Broj realiziranih projekata kojima se poboljšava energetska učinkovitost zgrada gradske uprave u tekućoj godini | 0 | 1 | 2 | Izvedeni su radovirekonstrukcije kotlovnice i ugrađeni su termostatski ventili kako bi se poboljšava energetska učinkovitost zgrada gradske uprave |
| | | | | | | PR 11.A1.3 Broj realiziranih subvencija za rekonstrukciju vanjske ovojnice | 10 | 20 | 0 | Nije se provodila mjera jer je ista provedena od strane FZOEU |
| | | | | | | PR 11.A1.4 Broj realiziranih subvencija za ugradnju solarnih kolektora | 0 | 10 | 0 | Nije se provodila mjera jer je ista provedena od strane FZOEU |
| | | | | | | PR 11.A1.5 Broj radijatora na koji su ugrađeni termostatski ventili | 0 | 0 | 0 | Mjera nije provedena. |
| | | | | | | PR 11.A1.6 Broj ugrađenih sustava individualnom mjerenja potrošnje toplinske energije | 0 | 0 | 0 | Mjera nije provedena. |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1012 Infrastruktura HRVI | Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu i komunalnog doprinosa | T100001 Izgradnja priključaka | 0,00 | 0,00 | PR 12.T1.1 Broj realiziranih projekata izgradnje obiteljske kuće za HRVI | 0 | 2 | 0 | Tijekom godine nije bilo podnetih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje branitelja |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1014 Uređenje i održavanje središta Grada | Božićno kićenje Uređenje Grada za potrebe manifestacija | A100002 Prigodno uređenje središta grada | 85.000,00 kn | 73.738,85 kn | PR 14.A1.1 Broj realiziranih manifestacija za koje je središte Grada bilo uređivano u tekućoj godini | 0 | 2 | 1 | Središte grada bilo je uređeno povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, čime se pridonjelo blagdanskom izgledu iugodađu u gradu. |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/projekt u proračunu | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---|--------------------|--------------------|---|---|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | | | | 2015. | 2015. | |
| Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1001 Gospodarenje otpdom | Nabava opreme za razdvojeno sakupljanje otpada, uvođenje sustave evidentiranja sodvoza i novelacija Plana gospodarenja otpadom | A100001 Skupljanje komunalnog otpada | 335.000,00 kn | 333.181,29 kn | PR 01.A1.1 Broj nabavljenih vreća za razdvojeno prikupljanje otpada u tekućoj godini | 0 | 70.000 | 55.000 | Nabava vreća vršila se prema potrebi, sa ciljem odvojenog prikupljanja papira kao sirovine koja se može plasirati na tržištu, vodeći računa o čišćenju i zdravijem okolišu. |
| PR 01.A1.2 Broj nabavljenih kontejnera za razdvojeno prikupljanje otpada u tekućoj godini | | | | | | 0 | 55 | 0 | Nije ostvareno pravo na subvencij. Mjera odgođena za 2016. godinu. | |
| PR 01.A1.3 Broj korisnika obuhvaćenih sustavom u tekućoj godini | | | | | | 0 | 4450 | 6500 | Poveća se broj korisnika obuhvaćenih sustavom. Pravilno odlaganje otpada znači brigu za očuvanje okoliša i život u urednijem okruženju. | |
| PR 01.A1.4 Novelacija Plana gospodarenja otpadom | | | | | | 0 | 1 | 0 | Novelacija Plana gospodarenja otpadom nije izvedena obzirom da još nije bio donjet državni plan. Novelacijom postići će se prilagodba lokalnog plana u odnosu na državni što bi trebalo pridonjeti boljem gospodarelnu otpadom, te time i čistijem okolišu. | |

| Cilj | Program u proračunu | Način ostvarivanja cilja | Aktivnost/ projekt u proračunu | | | Pokazatelj rezultata | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---------------|--------------|---|--------------------|--------------------|-----------|---|
| | | | | PLANIRANO | OSTVARENO | | | PLANIRANA | OSTVARENA | POKAZATELJI USPJEŠNOSTI |
| | | | | 2015. | | | | 2015. | 2015. | |
| Podizanje razine kvalitete života | PROGRAM 1001 Zaštita okoliša i očuvanje zdravlja | Dezinsekcija i deratizacija Zbrinjavanje pasa i mačaka lualica Zbrinjavanje uginulih životinja Poticajne mjere sterilizacije | A100001 Zdravstvenne i veterinarske usluge | 109.000,00 kn | 74.168,77 kn | PR 01.A1.1 Broj prvedenih dezinfekcija u tekućoj godini | 0 | 5 | 4 | Dezinsekcija je provedena sukladno potrebama i time se pridonjelo smanjenju broja insekata i omogućio se sigurniji boravak građana u prirodi. |
| | | | | | | PR 01.A1.2 Broj komada šahtova i kanala za deratizaciju u tekućoj godini | 0 | 770 | 770 | Deratizacija se provela na svim planiranim punktovima i smanjio se broj štetočina na području grada. |
| | | | | | | PR 06.A8.3 Broj prikupljenih uginulih životinja u tekućoj godini | 0 | 50 | 10 | Pristupilo se uklanjanju svih uginulih životinja sa javnih površina na području grada. Provele su se sve sanitarne i sanitetske mjere kako se nebi ugrozilo zdravlje ljudi. |
| | | | | | | PR 01.A1.4 Broj zbrinutih pasa i mačaka lualica u tekućoj godini | 0 | 80 | 23 | Zbrinule su napuštene mačke i psi pronađeni na javnim površinama na području grada, što je pokazatelj humanog postupanja sa napuštenim životinjama. |
| | | | | | | PR 01.A1.5 Broj steriliziranih pasa i mačaka u tekućoj godini | 0 | 50 | 11 | Provedbom sterilizacije ženki pasa i mačaka smanjiti će se broj izleglih životinji, time i pridonjeti smanjenju broja pasa i mačaka lualica na području grada. |