



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

17. SJEDNICA - 30. SVIBNJA 2019. GOD.

Točka 4.

**IZVJEŠĆE  
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  
INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU**

- PREDLAGATELJ:** Gradonačelnik
- IZVJESTITELJ:** Marijo Vinko, dipl. ing. arh.,  
pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu  
okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo
- MATERIJAL IZRADIO:** Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,  
komunalno i stambeno gospodarstvo  
- Davor Miljanović, struč.spec.ing.aedif.
- AKTI:**
1. dopis predlagatelja
  2. Izvješće
  3. prijedlog Zaključka Gradskog vijeća



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

**Gradonačelnik**

KLASA: 363-01/19-04/04  
URBROJ: 238/07-01-04/01-19-2  
Dugo Selo, 22. svibnja 2019. god.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
GRADA DUGOG SELA**

**PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  
komunalne infrastrukture za 2018. godinu**

- dostavlja se

Sukladno odredbi članka 79. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14 i 1/18), podnosi se Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

Na sjednici Gradskog vijeća i sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća na kojima će se razmatrati predmetno Izvješće, sudjelovat će i podnijeti uvodno izlaganje u ime Gradonačelnika Marijo Vinko, dipl. ing. arh., pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.

Gradonačelnik  
Grada Dugog Sela

Nenad Panian, dr. med. dent.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15 ), članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i članka 64. Stavka 3. Podstavak 21. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/13), Gradonačelnik Grada Dugog Sela podnosi:

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

### I. UVOD

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela u 2018. godini izvodili su se radovi projektiranja i gradnje i to za komunalne djelatnosti:

- Javne površine
- Nerazvrstane ceste
- Groblje
- Javna rasvjeta
- Održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada

### II. PRIHODI

U tablici Izvori financiranja prikazani su planirani i ostvareni prihodi za realizaciju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.

	PLANIRANI PRIHODI	OSTVARENI PRIHODI
Komunalni doprinos	4.550.000,00 kn	2.764.365,81 kn
Komunalna naknada	150.000,00 kn	7.500,00 kn
Naknada iz cijene javne usluge	700.000,00 kn	737.642,00 kn
Proračun	7.397.500,00 kn	965.552,31 kn
<b>Ukupno</b>	<b>12.797.500,00 kn</b>	<b>4.475.060,12 kn</b>

### III. RASHODI

U tablici rashoda prikazani su planirani i ostvareni rashodi temeljem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.

U okviru točke I. i II. u zgradama su iznosi vrijednosti ugovorenih radova koji nisu završeni i naplaćeni.

I. JAVNE POVRŠINE			
DJEČJA IGRALIŠTA	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
PROJEKTIRANJE			
Izrada projekta dječjeg igrališta u naselju Kopčevac	10.000,00 kn	9.500,00 kn	0,00 kn
IZGRADNJA			
Postavljanje antistres podloga i zaštitnih ograda na postojećim dječjim igralištima	100.000,00 kn	95.000,00kn	23.100,00 kn

Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Kopčevac	100.000,00 kn	95.000,00kn	0,00 kn
Izgradnja dječjeg igrališta u za naselje Puhovo	100.000,00 kn	95.000,00 kn	47.375,00 kn
Izgradnja dječjeg igrališta u Ulici Ante Starčevića	100.000,00 kn	95.000,00 kn	(Ugovoreno 90.000,00kn)
Nadopuna igralima dječjeg igrališta u Perivoju Ivane Brlić Mažuranić (jedno kombinirano igralo i jedno igralo prilagođeno invalidnim osobama) te postojećih dječjih igrališta spravama za malu djecu.	190.000,00 kn	180.500,00 kn	63.750,00 kn
<b>DJEČJA IGRALIŠTA UKUPNO</b>	<b>600.000,00 kn</b>	<b>570.000,00 kn</b>	<b>134.225,00 kn</b> (Ugovoreno 90.000,00kn)
<b>OSTALE JAVNE POVRŠINE</b>			
<b>PROJEKTIRANJE</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>PRERASPODJELA</b>	<b>OSTVARENO</b>
Izrada projekta uređenja zelene površine uz Sportsku ulicu	20.000,00 kn	-	19.650,00 kn
Izrada idejnog i glavnog projekta za uređenje pješačkog mosta i prilaznih staza u Perivoju grofa Draškovića	0,00 kn	-	0,00 kn
<b>IZGRADNJA</b>			
Uklanjanje postojećih objekta garaža u prostoru između Kolodvorske 1 i 3	100.000,00 kn	95.000,00 kn	3.750,00kn (Ugovoreno 86.435,00kn)
Uređenje zelenih površina uz Osječku ulicu - prostor za pse	100.000,00 kn	95.000,00 kn	92.500,00 kn
Uređenje gradske parcele u Maloj Ostrni za potrebe izgradnje društvenog doma - rušenje postojećih objekata	40.000,00 kn	38.000,00 kn	0,00 kn
Izgradnja paviljona u Perivoju gofa Draškovića i uređenje infrastrukture	50.000,00 kn	47.500,00 kn	19.370,60 kn
Uređenje fontane	0,00 kn	-	-
Izvedba pješačke staze u makadamu na zelenoj površini uz Osječku ulicu	240.000,00 kn	228.000,00 kn	(Ugovoreno 118.950,00kn)
Dodatna usluga na izradi projekta uređenja Birtovog klanaca	5.000,00 kn	-	(Ugovoreno 5.000,00kn)
Projektiranje i izgradnja „scate parka“	481.000,00 kn	-	0,00 kn
<b>OSTALO</b>			
Ostale intelektualne usluge	20.000,00 kn	-	10.762,50 kn
<b>OSTALE JAVNE POVRŠINE UKUPNO</b>	<b>1.056.000,00kn</b>	<b>1.029.500,00 kn</b>	<b>146.033,10 kn</b> (Ugovoreno 210.385,00kn)
<b>JAVNE POVRŠTINE UKUPNO</b>	<b>1.656.000,00kn</b>	<b>1.599.500,00 kn</b>	<b>280.258,10 kn</b> (Ugovoreno 300.385,00kn)

II. NERAZVRSTANE CESTE				
NOGOSTUPI		PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
PROJEKTIRANJE				
Nogostup Sportska ulica - izrada idejnog i glavnog projekta		0,00 kn	-	0,00 kn
Rugvička ulica - produžetak nogostupa		0,00 kn	-	-
IZGRADNJA				
Nogostup Ulica Ivica Lovretića, Ivana Goran Kovačića, Kopčevečka ulica		836.000,00 kn	792.950,00 kn	401,19 kn
Nogostup Ulica B. Huzanića		470.500,00 kn	-	0,00 kn
OSTALO				
Ostale intelektualne usluge		25.000,00 kn	-	7.650,00 kn
NOGOSTUPI UKUPNO		1.331.500,00kn	1.288.450,00 kn	8.051,19 kn
PROMETINCE		PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
PROJEKTIRANJE				
Izrada prometnih projekta za potrebe izmjene regulacije prometa		30.000,00 kn	28.250,00 kn	(Ugovoreno 3.750,00 kn)
Projekt za izgradnju produžetka Ulice biskupa Augustina Kažotića (prema Predavčevoj ulici)		50.000,00 kn	47.500,00 kn	(Ugovoreno 46.250,00 kn)
Izrada idejnog rješenja za uređenje sjevernog dijela Vincelterske ulice		5.000,00 kn	-	5.000,00 kn
Izrada projekta kružnog toka na križanju Zagrebačke ulice i Ulice A.i B. Božiković (ispred „Lidla“)		30.000,00 kn	28.500,00 kn	(Ugovoreno 30.000,00 kn)
Izrada projekta rekonstrukcije dijela Martinske ulice i produžetka iste do naselja Cerje.		60.000,00 kn	57.000,00 kn	00,0 kn
Izrada studije učinkovitosti šumske infrastrukture		35.000,00 kn	33.250,00 kn	00,0 kn
PROJEKTIRANJE UKUPNO		210.000,00 kn	199.500,00 kn	5.000,00 kn (Ugovoreno 80.000,00kn)
RADOVI				
Radovi temeljem Okvirnog sporazuma		1.664.000,00kn	1.815.800,00 kn	1.934.000,00kn (Ugovoreno 88.368,75kn)
<i>Sanacija asfalta u Ulici Vladimira Nazora</i>				
<i>Ulica Marije Jurić Zagorke - parkiralište za potrebe dječjeg vrtića</i>				
<i>Botanička ulica - frezani asfalt</i>				
<i>Cesta prema rekreacijskom centru Puhovo</i>				

Parkiralište OŠ Ivana Benkovića			
Ođvojak Ulice Josipa Predavca			
Ulica Stjepana Ferenčaka (stari dio)			
Industrijska ulica u poduzetničkoj zoni Puhovec - obnova asfalta			
Gospodarka ulica prema Trnošćici			
Carski put (dio)			
Uređenje ođvojka Zagrebačke ulice u „voćnjaku“			
Sanacija Šaškovečke ulice od „Kleti Bunčić“ do Martinske ulice			
Uređenje puta -sv. Martina			
Uređenje parkirališta između Kolodvorske 1 i 3(nakon rušenja objekata)			
Uređenje parkirališta uz Omladinsku ulicu			
Rotor Osječka-I.G. Kovačića	0,00 kn	-	0,00 kn
Ulica Dragutina Domjanića	1.307.000,00kn	-	0,00 kn
PODUZETNIČKA ZONA			
Obilaznica kroz poduzetničku zonu - dio etape 1	0,00 kn	-	0,00 kn
RADOVI UKUPNO	2.971.000,00kn	3.122.800,00 kn	1.934.000,00kn (Ugovoreno 88.368,75kn)
OSTALO			
Upis nerazvrstanih cesta	30.000,00 kn	28.500,00 kn	0,00 kn
Ostale intelektualne usluge	118.000,00 kn	112.100,00 kn	31.750,00 kn
Sufinanciranje uređenja županijskih cesta	100.000,00 kn	95.000,00 kn	0,00 kn
Izgradnja sigurnosne prometne infrastrukture i označavanje biciklističkih staza	50.000,00 kn	-	49.312,50 kn
Sufinanciranje izgradnje objekata ulične odvodnje (oborinska odvodnja)	20.000,00 kn	19.000,00 kn	0,00 kn
Izgradnja potpornog zida u Bunarskoj ulici	40.000,00 kn	38.000,00 kn	(Ugovoreno 39.648,75)
OSTALO UKUPNO	358.000,00 kn	342.600,00 kn	81.062,50 kn (Ugovoreno 39.648,75kn)
PROMETNICE UKUPNO	3.539.000,00kn	3.664.900,00 kn	2.020.062,50kn (Ugovoreno 208.017,50kn)
NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO	4.870.500,00kn	4.953.350,00 kn	2.028.113,69kn (Ugovoreno 208.017,50kn)

III. JAVNA RASVJETA			
	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Rekonstrukcija trafostanica te nadopuna sustava javne rasvjete na području Grada Dugog Sela	40.000,00 kn	38.000,00 kn	33.113,75 kn



Dopuna javne rasvjete u ulici Liševo	35.000,00 kn	-	34.693,75 kn
<b>JAVNA RASVJETA UKUPNO</b>	<b>75.000,00 kn</b>	<b>73.000,00 kn</b>	<b>67.807,50 kn</b>

IV. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA			
	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Obnova staza na Novom groblju	0,00 kn	-	0,00 kn
<b>IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA UKUPNO</b>	<b>0,00 kn</b>		<b>0,00 kn</b>

V. GOSPODARENJE OTPADOM			
	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Radovi na deponiranju otpada, izvedbi zaštitnog sloja i provedbi mjera sigurnosti i kontrole sustava odlaganja	630.000,00 kn	-	737.642,00 kn
Izgradnja podzemnih otoka za prikupljanje otpada u centralnom dijelu naselja Dugo Selo	180.000,00 kn	-	0,00 kn
<b>GOSPODARENJE OTPADOM UKUPNO</b>	<b>810.000,00 kn</b>		<b>737.642,00 kn</b>

VI. OTKUP ZEMLJIŠTA			
	PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
Otkup zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture (Ulica D. Damjanića, Ulica M. Krleže, Domobranska ulica, produžetak Ulice biskupa A. Kažotića, Osječka ulica, dječje igralište Kopčevac, Dječje igralište Zagrebačka ulica Dugo Selo, Bunarska ulica, parcele za proširenje ulica	3.220.000,00 kn	-	577.669,78 kn
<b>OTKUP ZEMLJIŠTA UKUPNO</b>	<b>3.220.000,00 kn</b>		<b>577.669,78 kn</b>

VII. OBAVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA				
		PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
	Projektiranje ugovoreno u prethodnom razdoblju	487.000,00 kn	462.650,00 kn	138.500,00 kn
	Radovi iz prethodnog razdoblja	1.679.000,00kn	-	645.069,05 kn
	<b>OBAVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA UKUPNO</b>	<b>2.166.000,00kn</b>	<b>2.141.650,00 kn</b>	<b>783.569,05 kn</b>

<b>REKAPITULACIJA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>
--

		PLANIRANO	PRERASPODJELA	OSTVARENO
I.	<b>JAVNE POVRŠINE UKUPNO</b>	1.656.000,00 kn	1.599.500,00 kn	280.258,10 kn (Ugovoreno 300.385,00kn)
II.	<b>NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO</b>	4.870.500,00 kn	4.953.350,00 kn	2.028.113,69kn (Ugovoreno 208.017,50kn)
III.	<b>JAVNA RASVJETA UKUPNO</b>	75.000,00 kn	73.000,00 kn	67.807,50 kn
IV.	<b>GROBLJE UKUPNO</b>	0,00 kn	-	0,00 kn
V.	<b>GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM UKUPNO</b>	810.000,00 kn	-	737.642,00 kn
VI.	<b>OTKUP ZEMLJIŠTA</b>	3.220.000,00 kn	-	577.669,78 kn
	<b>UKUPNO</b>	<b>10.631.500,0kn</b>	<b>10.655.850,00 kn</b>	<b>3.691.491,07 kn</b> (Ugovoreno 508.402,50 kn)
VII.	<b>OBVEZE IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA UKUPNO</b>	2.166.000,00 kn	2.141.650,00 kn	783.569,05 kn
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>12.797.500,0kn</b>	<b>12.797.500,00 kn</b>	<b>4.475.060,12</b> (Ugovoreno 508.402,50 kn)



#### IV. ZAKLJUČNO

Nakon donošenja I Izmjena i dopuna programa gradnje bilo je potrebno izvršiti preraspodjelu sredstava te je gradonačelnik odlukom napravio preraspodjelu sredstava unutar programa gradnje.

Tijekom godine radovi su se izvodili sukladno Programu dinamikom koja je odgovarala priljevu sredstava. Dio ugovorenih radova i projekta ostao je nenaplaćen tijekom 2017. godine te je planiran Proračunom za 2018. godinu, dio radova i projekta ugovorenih je tijekom 2018. godine biti će izveden i plaćen tijekom 2019. godine, a dio sredstava komunalnog doprinosa koji nije realiziran niti ugovoren tijekom 2018. godine namijenjen je izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

Sredstva prikupljena temeljem Odluke o izdvajanju iz cijene komunalne usluge, a koja se odnose na prikupljanje otpada, koristila su se za građevinske i prateće radove na tijelu odlagališta u Andrilovcu. Prikupljena su veća sredstva od paušala kod naknade iz cijene javne usluge te su radovi na deponiji izvedeni sukladno prikupljenim sredstvima.

Kod radova na rekonstrukciji i asfaltiranju prometnica došlo je do razlike izvedeno - planirano zbog ostvarivanja prava na sufinanciranje predmetnih radova od strane Zagrebačke županije.

Postupci nabave iz predmetnog programa provodili su se sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Ovo Izvješće o izvršenju programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dugog Sela“.

KLASA: 363-01/19-04/04

URBROJ: 238/07-01-06/01-06-19-1

Dugo Selo, 22.svibnja 2019.godine

GRADONAČELNIK

Nenad Panian, dr.med.dent.

## PRIJEDLOG

Na temelju članka 44., stavka 1., točke 29. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13, 1/18, 2/18 i 5/18 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na \_\_. sjednici održanoj \_\_. svibnja 2019. godine, donijelo je

## ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA:  
URBROJ:

Dugo Selo,

Predsjednik  
Gradskog vijeća

Darjan Budimir, mag.iur.