



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

3. SJEDNICA - 09. RUJNA 2025. GOD.

Točka 3.

**IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2024. GODINU**

- PREDLAGATELJ:** Gradonačelnik
- IZVJESTITELJ:** Marijo Vinko, dipl. ing. arh.,
pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti i prostorno
uređenje
- MATERIJAL IZRADIO:** Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo
- Dean Dragičević, univ. mag. oec.
- Marijo Vinko, dipl. ing. arh.
- AKTI:**
1. Dopis predlagatelja
 2. Izvješće
 3. Prijedlog Zaključka Gradskog vijeća



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/25-03/12
URBROJ: 238-7-01-05/02-25-2
Dugo Selo, 08. srpnja 2025. god.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA GRADA DUGOG SELA**

**PREDMET: Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture za 2024. godinu**
- dostavlja se

Sukladno odredbi članka 80. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 3/21, 1/25), podnosi se Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Na sjednici Gradskog vijeća i sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća na kojima će se razmatrati predmetno Izvješće, sudjelovat će i podnijeti uvodno izlaganje u ime Gradonačelnika Marijo Vinko, dipl. ing. arh., pomoćnik pročelnika za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela
Nenad Panian, dr.med.dent.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20 i 145/24) i članka 54. stavka 2. podstavak 19. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradonačelnik Grada Dugog Sela podnosi:

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

1.1. Ovim Izvješćem o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela navodi se komunalna infrastruktura koja se gradila u 2024. godini sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

1.2. Izvješćem se na osnovi planova prostornog uređenja Grada, te planiranih zadataka i mjera utvrđenih na području prometne i komunalne infrastrukture na području Grada Dugog Sela, a u skladu s predviđivim sredstvima i izvorima financiranja, navodi građenje dolje navedene komunalne infrastrukture:

- nerazvrstane ceste
- javna parkirališta
- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
- građevine i uređaji javne namjene
- javne zelene površine
- javna rasvjeta
- uređenje groblja.

1.3. Temeljem članka 60. Zakona o proračunu (NN 144/21) izvršila se preraspodjela sredstava proračuna te time i u dijelu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja projekata i aktivnosti

1.4. Prihodi i primici za financiranje građenja komunalne infrastrukture iz točke 1.1. ovog Izvješća planirani u 2024. godini u ukupnom iznosu od **8.903.583,06 EUR** ostvareni su u ukupnom iznosu od **6.465.438,13 EUR**. Manje izvršenje Programa posljedica je činjenice da je bilo potrebno osigurati sredstva za provedbu natječaja za sklapanje ugovora te da dio projekata započet krajem godine i nije izvršen sukladno planiranom. Program se financirao sredstvima: Proračuna Grada Dugog Sela (komunalni doprinos, komunalna naknada, opći prihodi i zaduživanje), fondova Europske unije, Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, Zagrebačke županije.

Izvršenje pojedinih stavaka Programa prikazana je u tablici u nastavku, a stavke koje su planirane u projekcijama nisu prikazane.

I NERAZVRSTANE CESTE

1.	K100058 Nerazvrstane ceste - Kružni tok - Rimski put i spoj na nogostup u Ulici Josipa Zorića	Planirano	Ostvareno	Indeks
		161.775,00	161.365,08	99,75
Namjena i cilj:				
Izgradnja kružnog toka na raskrižju Ulice Josipa Zorića, Bjelovarske ulice i Ulice Rimski put te spoj na nogostup u Ulici Josipa Zorića. Osigurati bolju prometnu povezanost naselja Velika i Mala Ostrna te Leprovica.				

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja			
Izgradnja			
Radovi na izgradnji	159.000,00	158.590,08	99,74
Nadzor			
Nadzor nad radovima	2.775,00	2.775,00	100,00

2.	K100020 Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice	Planirano	Ostvareno	Indeks
		100,00	71,25	71,25
Namjena i cilj:				
Izgradnja Zelene ulice za potrebe pristupa do III osnovne škole.				
Projektom je predviđena izgradnja ulice (kolnik, obostrano nogostup i biciklistička staza), ulična rasvjeta i oborinska odvodnja.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Ostalo				
Vodni doprinos		100,00	71,25	71,25

Obrazloženje odstupanja: Zelena ulica biti će rekonstruirana prilikom gradnje III. osnovne škole.

3.	K100024 Nerazvrstane ceste - Poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna	Planirano	Ostvareno	Indeks
		17.150,00	3.425,83	19,98
Namjena i cilj:				
Cesta koja povezuje dva nadvožnjaka u naselju Velika Ostrna.				
Projektom je predviđeno izgradnja ceste u ukupnoj duljini približno 1300 m. Cestom će se osigurati kvalitetno prometovanje između dva nadvožnjaka prema naselju Velika Ostrna i dalje.				
Građevina se gradi izvan građevinskog područja				
Projektiranje				
Izrada projektne dokumentacije		7.150,00	3.425,83	47,91
Ostalo				
Savjetodavne usluge		10.000,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Za predmetnu ulicu dobivena je lokacijska dozvola, a u 2025. izrađen je parcelacijski elaborat i započeo postupak rješavanja imovinskih odnosa.

4.	K100054 Nerazvrstane ceste – spojna cesta Kolodvorska ul. i Ul. Josipa Predavca	Planirano	Ostvareno	Indeks
		4.660,00	1.211,10	25,99
Namjena i cilj:				
Izgradnja prometnice koja povezuje Kolodvorsku ulicu i Ulicu Josipa Predavca.				
Sukladno DPU zone Centar naselja Dugo Selo izgraditi ulicu u duljini 145 m s obostranim nogostupom i djelomičnim parkiranjem na dijelu uz Ulicu Josipa Predavca.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				

Projektiranje			
Izrada projektne dokumentacije	4.660,00	1.211,10	25,99

Obrazloženje odstupanja: Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije provodila je upis Kolodvorske ulice te nije bilo moguće završiti proces izdavanja lokacijske dozvole.

5.	K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu	Planirano	Ostvareno	Indeks
		9.880,00	0,00	0,00

Namjena i cilj:

Izgradnja ulica i instalacija na području starog sajmišta.

Projektom je predviđeno izgradnja tri ulice u ukupnoj duljini približno 260 m. U profilu ulice se planiraju obostrano parkiranje i nogostupi.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Projektiranje

Izrada glavnog i izvedbenog projekta	9.880,00	0,00	0,00
--------------------------------------	----------	------	------

Obrazloženje odstupanja: Županijska uprava za ceste zagrebačke županije provodi projekt izrade dokumentacije zaobilaznu cestu kroz grad na koju će se vezati ulice na starom sajmištu. Izrada dokumentacije za predmetne ulice čeka završetak izmjene idejnog projekta radi uklopa na obilaznu cestu.

6.	K100055 Nerazvrstane ceste - spoj Vincelerska ulica i Podravska ulica	Planirano	Ostvareno	Indeks
		8.550,00	0,00	0,00

Namjena i cilj:

Rekonstruirati dio Vincelerske i dio Podravske ulice te napraviti spoj između njih kao jednosmjernu obilaznicu za Šaškovečku ulicu.

Rekonstruirati 270 m ulica i izgraditi nogostup u širini 150 cm uz rekonstruirani dio istih.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije	8.550,00	0,00	0,00
--------------------------------	----------	------	------

Obrazloženje odstupanja: od realizacije projekta se privremeno odustalo.

7.	K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica	Planirano	Ostvareno	Indeks
		4.750,00	3.200,00	67,37

Namjena i cilj:

Uređenje Veterinarske ulice i okolnih parkirališta.

Projektom je predviđeno rekonstruirati ulicu i sagraditi okomito i bočno parkiralište gdje je moguće. Projektom je obuhvaćeno parkiralište između zgrada Kolodvorska 34-Veterinarska 1.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije	4.750,00	0,00	0,00
--------------------------------	----------	------	------

Obrazloženje odstupanja: Tijekom promatranog razdoblja radila se izmjena lokacijske dozvole ali

nije bilo financijske realizacije.

8.	K100064 Nerazvrstane ceste-Martinska ulica prema Cerju	Planirano	Ostvareno	Indeks
		19.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Uređenje postojeće ceste od raskrižja s Graberskom ulicom do Ulice Jabuka.				
Projektom je predviđena obnova i proširenje postojeće ceste od Graberske ulice do voćnjaka u duljini 700 m i izgradnja ceste na djelu voćnjaka do Ulice Jabuka u duljini 1000 m u etapi I, te izgradnja ceste od Ulice Jabuka u duljini 350 m do granice s Gradom Zagrebom u naselju Cerje u etapi II.				
Građevina se gradi izvan građevinskog područja				
Projektiranje				
Izrada projektne dokumentacije etapa I i II		9.500,00	0,00	0,00
Otkup				
Procjena vrijednosti		1.000,00	0,00	0,00
Otkup zemljišta		8.500,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena je izrada projektne dokumentacije. U promatranom razdoblju nije bilo financijske realizacije.

9.	K100017 Nerazvrstane ceste - Produžetak Ulice Miroslava Krleže	Planirano	Ostvareno	Indeks
		344.031,15	91.575,10	26,62
Namjena i cilj:				
Rekonstrukcija Ulice Miroslava Krleže.				
Projektom se predviđa spajanje Ulice Miroslava Krleže na Ulicu hrvatskih branitelja. Projekt obuhvaća kolnik, parkiranje, pješačku i biciklističku stazu.				
Izgradnja				
Izgradnja kolnika s uličnom odvodnjom, parkirališta i nogostupa		325.031,15	80.887,60	24,89
Nadzor				
Nadzor nad radovima		19.000,00	10.687,50	56,25

Obrazloženje odstupanja: Zbog vremenskih uvjeta radovi se nisu izvodili očekivanom dinamikom.

10.	K100077 Nerazvrstane ceste - Ulica Osredok produžetak i spoj sa Ulicom Bregi	Planirano	Ostvareno	Indeks
		14.250,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Rekonstrukcija Ulice Osredok za potrebe proširenja Novog groblja.				
Projektom se predviđa spajanje Ulice Osredok na Ulicu Bregi. Projekt obuhvaća izgradnju kolnika, pješačke staze i javne rasvjete.				

Projektiranje			
Izrada projektne dokumentacije	14.250,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena je izrada projektne dokumentacije u zadnjem kvartalu godine te nije bilo financijske realizacije.

11.	K100071 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Herendićeve ulice	Planirano	Ostvareno	Indeks
		23.125,00	22.656,88	97,98

Namjena i cilj:

Rekonstrukcija Herendićeve ulice približne duljine 900m.

Projektom se predviđa spajanje Martinske ulice na Prozorska ulica. Projekt obuhvaća izgradnju punog kolničkog profila, pješačke staze i oborinske odvodnje prometnice.

Projektiranje

Izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole	22.718/12	22.250,00	99,73
--	-----------	-----------	-------

Ostalo

Vodni doprinos	406,88	406,88	100,00
----------------	--------	--------	--------

12.	K100072 Nerazvrstane ceste - prilazna cesta do OŠ J. Zorića	Planirano	Ostvareno	Indeks
		5.700,00	0,00	0,00

Namjena i cilj:

Izgradnja prilazne ceste do OŠ J. Zorića.

Projektom se predviđa izgradnja ceste od "obilaznice" uz željezničku prugu do čestice 1177 k.o. Dugo Selo II. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama.

Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije	5.700,00	0,00	0,00
--------------------------------	----------	------	------

Obrazloženje odstupanja: Zastoj u izradi projektne dokumentacije zbog izrade dokumentacije za obilaznu cestu kroz grad (ŽUC).

13.	K100069 Nerazvrstane ceste - Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		1.814.964,54	580.367,74	31,98

Namjena i cilj:

Prometnice za pristup česticama koje ne ostvaruju direktan pristup sa sabirne ulice. Projektom je predviđeno izraditi projektnu dokumentaciju za dobivanje građevinske dozvole za pristup do građevnih čestica koje nemaju pristup sa sabirne ulice, a sukladno UPU Kopčevac - sjever.

Izgradnja

Radovi na izgradnji	1.784.964,54	559.299,38	31,33
Nadzor			
Nadzor nad radovima	30.000,00	21.068,36	70,23

Obrazloženje odstupanja: Zbog postupka izdavanja građevinske dozvole početak radova je kasnio u odnosu na planirani što se odrazilo na realizaciju izgradnje u promatranom razdoblju.

14.	K100084 Nerazvrstane ceste – Uređenje parkirališta.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		14.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Uvođenje sustava naplate parkinga u užem centru Grada kao cilj razvoja prometnog sustava, smanjenje prometnog zagušenja, zaštita i očuvanje okoliša, smanjenje upotrebe osobnih automobila te prilagođavanje urbanoj cjelini održiv promet za primjeran život i rad stanovnika.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
Izrada projektne dokumentacije		14.000,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Izrada dokumentacije je ugovorena u zadnjem kvartalu i nije bilo realizacije u promatranom razdoblju.

15.	K100087 Nerazvrstane ceste – Kružni tok Rugvička ulica	Planirano	Ostvareno	Indeks
		7.750,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Izgradnja kružnog toka na raskrižju Rugvičke ulice, Ulice 53. samostalnog baljuna HV-a u spojne ceste zapadnog nadvožnjaka. Izgradnjom kružnog toka povećat će se sigurnost prometovanja i omogućit laše skretanje teretnih vozila u Poduzetničku zonu Puhovec				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
Izrada projektne dokumentacije		7.750,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Izrađeno je idejno rješenje na temelju kojeg je bilo potrebno donijeti odluku o načinu rješavanja kružnog toka odnosno potrebu da se isti proširi na dijelove okolnih parcela.

16.	K100088 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni	Planirano	Ostvareno	Indeks
		5.000,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni ispred parcele na kojoj se gradi novi područni objekt Dječjeg vrtića Duog Selo. Projektom će se osigurati dodatni prostor za parkiranje roditelja prilikom dovoženja djece u dječji vrtić.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
Izrada projektne dokumentacije		5.000,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Izrađeno je idejno rješenje. Realizacija projekta ovisi o završetku izgradnje dječjeg vrtića.

17.		Planirano	Ostvareno	Indeks
-----	--	-----------	-----------	--------

	K100097 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića	23.750,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića od Kolodvorske ulice do Ulice hrvatskih branitelja. Radovi uključuju izgradnju nogostupa na dilovima gdje nedostaju, uređenje i izgradnju parkirališta, rekonstrukciju kolnika te raskrižja s Ulicom hrvatskih branitelja.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
Izrada projektne dokumentacije		23.750,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Privremeno se odustalo od realizacije projekta.

18.	K100091 Nerazvrstane ceste - Izgradnja spoja zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru	Planirano	Ostvareno	Indeks
		6.365,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Izgradnja spoja zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru				
Projektom se predviđa izgradnja ceste od završetka "obilaznice" zapadnog nadvožnjaka do čestice 3123 k.o. Dugo Selo II sa izgradnjom kružnog toka na križanju sa česticom 3123 k.o. Dugo Selo II. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
Izrada projektne dokumentacije		6.365,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Izrađeno je idejno rješenje te se čeka suglasnost Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije.

19.	K100098 Nerazvrstane ceste – Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		11.875,00	138,75	1,17
Namjena i cilj:				
Izgradnja ulice i instalacija za potrebe izgradnje dječjeg vrtića Vesele bubamare				
Projektom je predviđeno izgradnja ulice približne duljine 200 m.. Izgradnjom ulica izgradit će se prometnica za potrebe rada novog dječjeg vrtića uz ulicu Klanjec. Izgradnja obuhvaća izgradnju ulice, nogostupa, instalacije vodoopskrbe, odvodnje i instalacije plina. Projekt obuhvaća i izmještanje otvorenog kanal oborinske odvodnje u trup ceste.				
Projektiranje				
Izrada projektne dokumentacije		11.875,00	138,75	1,17

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena je izrada dokumentacije ali u promatranom razdoblju nije bilo financijske realizacije.

20.	K100099 Nerazvrstane ceste - Cesta prema Poduzetničkoj zoni Puhovo.	Planirano	Ostvareno	Indeks
		32.500,00	32.500,00	100,00

Namjena i cilj:			
Izgradnja ulica i instalacija u PZ Puhovo			
Projektom je predviđeno izgradnja sabirne ulice približne duljine 850 m, te priključnih ulica približne duljine 950 m. Izgradnjom ulica potaknuti će se razvoj Poduzetničke zone Puhovo. Izgradnja je podijeljena u dvije faze: kolnik, odvodnja i javna rasvjeta te nogostup.			
Projektiranje			
Izrada projektne dokumentacije	32.500,00	32.500,00	100,00

21.	K100100 Nerazvrstane ceste – Cesta prema trgovačkom centru KTC	Planirano	Ostvareno	Indeks
		15.125,00	15.125,00	100,00
Namjena i cilj:				
Izgradnja odvojka od ulice I. savski odvojak prema trgovačkom centru KTC				
Projektom je predviđeno izgradnja pristupne ulice približne duljine 130 m. Izgradnjom ulica izgradit će se prometnica za potrebe novog trgovačkog centra. Izgradnja obuhvaća izgradnju ulice, nogostupa i biciklističke staze. Za potrebe formiranja pješačke i biciklističke staze zacijevit će se kanal pod upravljanjem Hrvatskih voda uz trasu ceste.				
Projektiranje				
	Izrada projektne dokumentacije	15.125,00	15.125,00	100,00

22.	K100101 Nerazvrstane ceste – Prometnica 4 u PZ Puhovec	Planirano	Ostvareno	Indeks
		4.750,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Projektom je predviđeno izgradnja prometnice od Ulice 53. samostalnog bataljuna HV-a prema prostoru cinčaonice. Projektom se predviđa izgradnja kolnika s biciklističko pješačkom stazom, javne rasvjete i oborinske odvodnje te vodovoda i kanalizacije.				
Projektiranje				
Izrada projektne dokumentacije		4.750,00	0,00	0,00
Geodetski poslovi				
Izrada elaborata		0,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena je izrada dokumentacije ali u promatranom razdoblju nije bilo financijske realizacije.

23.	K100102 Nerazvrstane ceste – Prometnica poveznica Radničke i Zagrebačke ulice	Planirano	Ostvareno	Indeks
		28.500,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Projektom je predviđeno izgradnja prometnice od Radničke ulice prema sjeveru do Zagrebačke ulice u približnoj duljini 245 m' te odvojka planirane prometnice prema zapadu i ponovno spajanje na Radničku ulicu u duljini 180 m'. Izgradnjom prometnice omogućit će se daljnji razvoj područja između Radničke i Zagrebačke ulice.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				

Projektiranje			
Izrada projektne dokumentacije	28.500,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena je izrada dokumentacije ali u promatranom razdoblju nije bilo financijske realizacije.

24.	K100052 Nerazvrstane ceste - cesta do PZ Črnovčak	Planirano	Ostvareno	Indeks
		482.810,70	482.788,50	100,00

Namjena i cilj:

Izgradnja ulice i instalacija prema čestici 2500/1 u PZ Črnovčak u vlasništvu Grada.

Projektom je predviđeno izgradnja ulice približne duljine 850 m. Izgradnjom ulice potaknuti će se razvoj Poduzetničke zone Črnovčak. Izgradnja je podijeljena u dvije faze: kolnik, odvodnja i javna rasvjeta te nogostup.

Građevina se radi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

Izgradnja

Izgradnja prometnice i osnovne infrastrukture	440.960,70	440.960,70	100,00
---	------------	------------	--------

Nadzor

Nadzor nad izvedbom radova	4.000,00	3.981,60	99,54
----------------------------	----------	----------	-------

Otkup

Otkup zemljišta	37.850,00	37.846,24	99,99
-----------------	-----------	-----------	-------

25.	K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta Ulica M. Krleže-Ulica A. i B. Kažotića	Planirano	Ostvareno	Indeks
		2.850,00	0,00	0,00

Namjena i cilj:

Prometna površina i parkiralište

Spojiti Ulicu Miroslava Krleže i Ulicu biskupa Augustina Kažotića te omogućiti u budućnosti zatvaranje Kolodvorske ulice do Ulice biskupa Augustina Kažotića.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije	2.850,00	0,00	0,00
--------------------------------	----------	------	------

Obrazloženje odstupanja: od projekta se odustalo.

II NOGOSTUPI

1.	K100082 Nogostup Velika i Mala Ostrna (I i III etapa) i Leprovica	Planirano	Ostvareno	Indeks
		1.693.445,00	1.630.761,56	96,30
Namjena i cilj:				
Nogostup uz Zagrebačku ulicu u naseljima Velika i Mala Ostrna.				

Osigurati sigurno prometovanje pješaka duž Zagrebačke ulice. Radovima obuhvaćena ulična odvodnja i DTK. Duljina zahvata približno 2000 m (faza I između dvije pruge u duljini cca. 1100,00 m, te faza III od Omladinske ulice do naselja Leprovica u duljini cca. 900,00 m).

Izgradnja nogostupa u Zagrebačkoj ulici u naselju Leprovica.

Projektom je predviđeno izgradnja nogostupa na zapadnoj strani Zagrebačke ulice u duljini približno 950 m. Zbog lakše realizacije projekta trasa je podijeljena u dvije etape. U sklopu nogostupa izvest će se zacjevljenje putne grabe i DTK.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Izgradnja

Radovi na izgradnji I etape - M. i V. Ostrna	1.125.035,46	1.125.033,00	100,00
Radovi na izgradnji III etape - M. i V. Ostrna	0,00	0,00	0,00
Radovi na izgradnji I etape - Leprovica	459.500,00	397.150,83	86,43
Radovi na izgradnji II etape - Leprovica	75.909,54	75.764,26	99,81
Nadzor			
Nadzor nad radovima	33.000,00	32.813,47	99,43

2.	K100030 Nogostup Domobranska ulica	Planirano	Ostvareno	Indeks
		412.860,00	64.239,39	15,56

Namjena i cilj:

Izgradnja šetnice u duljini 1600 m.

Duž Domobranske ulice izgraditi nogostup s odmorištima za potrebe šetača i stanovnika Martin brega, osigurati siguran pješački promet te povezati Perivoj grofa Draškovića i vrh Martin brega s ciljem kvalitetnije turističke ponude.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Projektiranje

Projektna dokumentacija	25.650,00	13.496,47	52,62
Izgradnja			
Radovi na izgradnji	338.950,00	0,00	0,00
Otkup			
Otkup zemljišta	48.260,00	50.742,92	105,14

Obrazloženje odstupanja: Izrađena je dokumentacija za građevinsku dozvolu te je na zahtjev Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije ista prebačena na njih.

3.	K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišna ulica	Planirano	Ostvareno	Indeks
		7.600,00	7.125,00	93,75

Namjena i cilj:

Izgradnja pješačko biciklističke staze približne duljine 240m. Projektom obuhvatiti izgradnju pješačko biciklističke staze širine 3,2m sa izgradnjom oborinske odvodnje i DTK instalacija, od križanja sa Ulicom hrvatskih branitelja do križanja sa Oborovskom ulicom.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije	7.600,00	7.125,00	93,75
--------------------------------	----------	----------	-------

4.	K100050 Nogostup Zagrebačka - nastavak	Planirano	Ostvareno	Indeks
		145.300,00	53.807,16	37,03

Namjena i cilj:

Nogostup u Zagrebačkoj ulici (nastavak postojećeg nogostupa). Projektom je predviđena izgradnja nogostupa na južnoj strani Zagrebačke ulice u naselju Dugo Selo čime se osigurava sigurnije prometovanje pješaka uz istu. Nastavak nogostupa izvodi se od mosta preko potoka Kopčevac do Dugoselske ceste u duljini od 1.000,00 m. U sklopu projekta potrebno je riješiti oborinsku odvodnu s prometnice.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Izgradnja

Radovi na izgradnji	126.300,00	40.468,75	32,04
---------------------	------------	-----------	-------

Nadzor

Nadzor nad radovima	19.000,00	13.338,41	70,20
---------------------	-----------	-----------	-------

Obrazloženje odstupanja: Radovi se nisu izvodili planiranom dinamikom jer je nakon izrade probnih šliceva utvrđeno da podatci o istima dobiveni od javnopravnih tijela nisu bili u potpunosti točni.

5.	K100042 Nogostup Ulica Bože Huzanića	Planirano	Ostvareno	Indeks
		521.300,00	414.243,86	79,46

Namjena i cilj:

Nogostup u Ulici Bože Huzanića za naselje Puhovo.

Projektom je predviđena izgradnja nogostupa na istočnoj strani Ulice Bože Huzanića čime se osigurava sigurnije prometovanje pješaka uz istu. U dijelu ispod Ulice Gredice potrebno je izgraditi uličnu odvodnju (predviđen razdjelni tip ulične odvodnje). Ukupna duljina nogostupa 1350 m podijeljena u 2 faze.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Izgradnja

Radovi na izgradnji	492.800,00	389.926,48	79,12
---------------------	------------	------------	-------

Nadzor

Nadzor nad radovima	28.500,00	24.317,38	85,32
---------------------	-----------	-----------	-------

6.	K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada	Planirano	Ostvareno	Indeks
		80.375,00	80.281,00	99,88

Namjena i cilj:

Uređenje pješačkih površina za potrebe unaprjeđenja kvalitete života i izgleda urbanog prostora. Projektom je predviđeno urediti pješačke površine uz Zagrebačku ulicu i Ulicu Josipa Zorića te u Kolodvorskoj ulici).

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Izgradnja

Radovi na izgradnji	78.000,00	67.918,50	99,88
---------------------	-----------	-----------	-------

Nadzor

Nadzor nad radovima	2.375,00	2.362,50	99,47
---------------------	----------	----------	-------

Izvori financiranja

Financijski udio Grada	80.375,00	80.281,00	99,88
------------------------	-----------	-----------	-------

7.	K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice	Planirano	Ostvareno	Indeks
		5.800,00	0,00	0,00

Namjena i cilj:

Rekonstrukcija nogostupa čime će se omogućiti dovoljna širina za kretanje pješaka. Projektom je predviđeno proširiti postojeći nogostup nakon izgradnje kanalizacije i zacjevljenja.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije	5.800,00	0,00	0,00
--------------------------------	----------	------	------

Obrazloženje odstupanja: Izrađeno tehničko rješenje bilo je potrebno izmijeniti temeljem zahtjeva tijela graditeljstva.

8.	K100093 Sjeverni nogostup u Ulici Josipa Zorića od Šaškovečke ulice do Kalničke ulice	Planirano	Ostvareno	Indeks
		33.250,00	0,00	0,00

Namjena i cilj:

Nogostup u Ulici Josipa Zorića (nastavak postojećeg nogostupa). Projektom je predviđena izgradnja nogostupa na sjevernoj strani Ulice Josipa Zorića u naselju Dugo Selo čime se osigurava sigurnije prometovanje pješaka uz istu. Nastavak nogostupa izvodi se od Šaškovečke ulice do Kalničke ulice u duljini od 1.300,00 m. U sklopu projekta potrebno je zacijeviti otvorenu putnu grabu i riješiti oborinsku odvodnu s prometnice.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije	33.250,00	0,00	0,00
--------------------------------	-----------	------	------

Obrazloženje odstupanja: Izrada dokumentacije je ugovorena u zadnjem kvartalu i nije bilo realizacije u promatranom razdoblju.

9.	K100095 Sjeverni nogostup u Bjelovarskoj ulici od Kalničke ulice do kućnog broja 117 u Bjelovarskoj ulici	Planirano	Ostvareno	Indeks
		28.500,00	0,00	0,00

Namjena i cilj:

Nogostup u Bjelovarskoj ulici (rekonstrukcija postojećeg nogostupa). Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećeg nogostupa na sjevernoj strani Bjelovarske ulice u naselju Dugo Selo čime se osigurava sigurnije prometovanje pješaka uz istu. Nogostup se izvodi se od Kalničke ulice do kućnog broja 117 u Bjelovarskoj ulici u duljini od 1.850,00 m. U sklopu projekta potrebno je zacijeviti otvorenu putnu grabu i riješiti oborinsku odvodnu s prometnice.

Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja

Projektiranje

Izrada projektne dokumentacije	28.500,00	0,00	0,00
--------------------------------	-----------	------	------

Obrazloženje odstupanja: Izrada dokumentacije je ugovorena u zadnjem kvartalu i nije bilo realizacije u promatranom razdoblju.

10.	K100094 Nogostup u Osječkoj ulici od Školske ulice do Ulice S. Ferenčaka	Planirano	Ostvareno	Indeks
		5.700,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Nogostup u Osječkoj ulici. Projektom je predviđena izgradnja nogostupa na zapadnoj strani Osječke ulice u naselju Dugo Selo čime se osigurava sigurnije prometovanje pješaka uz istu. Nogostup se izvodi se od Školske ulice do Ulice Stjepana Ferenčaka u duljini od 300,00 m. U sklopu projekta potrebno je riješiti oborinsku odvodnu s prometnice.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
Izrada projektne dokumentacije		5.700,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Izrada dokumentacije je ugovorena ali nije bilo realizacije u promatranom razdoblju.

III. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

1.	A100018 Spomenik poginulim braniteljima	Planirano	Ostvareno	Indeks
		145.500,00	145.322,38	99,88
Namjena i cilj:				
Odati počast svim poginulim braniteljima s područja Grada Dugog Sela.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izrada spomenika				
Izrada spomenika		48.500,00	48.493,98	99,99
Ostalo				
Uređenje okoliša		97.000,00	96.828,40	99,82

2.	K100070 Video nadzor na javnim površinama	Planirano	Ostvareno	Indeks
		26.000,00	23.586,75	90,72
Namjena i cilj:				
Sustav video nadzora uvodi se zbog učestalih devastacija urbane opreme te nepropisnog odbacivanja otpada na više lokacija gdje se to učestalo događa.				
Uređaji se postavljaju u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
Radovi na izgradnji		19.000,00	18.836,75	99,14
Nadzor				
Nadzor nad radovima		2.000,00	0,00	0,00
Tehnička dokumentacija				
Priprema dokumentacije		5.000,00	4.750,00	95,00

Obrazloženje odstupanja: Nadzor nad postavom vršili su djelatnici upravnog odjela.

IV. JAVNE ZELENE POVRŠINE

1.	K100015 Javne zelene površine- Uređenje Birtovog klanca	Planirano	Ostvaren	Indeks
		1.200.600,00	1.178.684,30	98,17
Namjena i cilj:				
Osmišljavanje namjene dijelova klanca i izgradnja biciklističko-pješačke staze do šume Starjak. Urediti Birtov klanac i osmisliti mu namjenu. Biciklističko pješačka poveznica za potrebe rekreacije (vožnja biciklom i šetnja) u centralnom dijelu naselja.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
Izrada glavnog projekta		29.000,00	19.712,50	67,97
Izgradnja				
Radovi na izgradnji šetnice		600.000,00	595.022,46	99,17
Radovi na izgradnji II faze šetnice od Ulice Dragutina Domjanića do Ulice Vladimira Nazora		528.800,00	527.208,01	99,70
Nadzor				
Nadzor nad radovima		14.500,00	9.000,00	62,07
Nadzor nad radovima izgradnje II faze		16.000,00	15.625,00,00	97,66
Ostalo				
Vodni doprinos		300,00	245,59	81,86
Savjetodavne usluge		12.000,00	11.870,81	98,92

Obrazloženje odstupanja: Radovi se nisu izvodili planiranom dinamikom.

2.	K100062 Javne pješačke površine-Šetnica uz potok Martin breg	Planirano	Ostvareno	Indeks
		18.050,00	2.000,00	11,08
Namjena i cilj:				
Pješački prijelaz preko potoka Martin breg koji povezuje Odvojak Domobranske i Odvojak Sportske ulice. Projektom je predviđena izgradnja novog pješačkog mosta na poziciji postojećeg dotrajalog metalnog mosta kao i uređenje prilaza čime se stvara mogućnost formiranja šetnice od Perivoja grofa Draškovića do Sportske dvorane uz srednju školu.				
Građevina se gradi izvan građevinskog područja				
Projektiranje				
Izrada projekta uređenja		18.050,00	2.000,00	11,08

Obrazloženje odstupanja: Projektna dokumentacija je izrađena. Račun je izdan u 2025. godini.

3.	K100096 Uređenje društveno rekreacijske zone uz PUMP TRACK	Planirano	Ostvareno	Indeks
		416.000,00	415.819,57	99,96
Namjena i cilj:				
Izgradnja objekta vidikovca u sklopu cikloturističke staze. Oblikovanje novih prostora vezanih za novoizgrađeni „pump track“, te dodavanje novih sadržaja poput nove infrastrukture, odmorišta, staza, parkirnih mjesta, prometnica u sklopu postojećeg parka, te pješačkih staza. Projektom će se povećati kvaliteta živote te turistička ponuda Grada.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				

Izgradnja			
Uređenje zelene površine	399.000,00	398.819,57	99,95
Nadzor			
Nadzor nad izgradnjom	17.000,00	17.000,00	100,00
Izvori financiranja			
Pomoć iz drugih izvora	0,00	0,00	0,00
Financijski udio Grada	0,00	0,00	0,00

VI. JAVNA RASVJETA

1.	K100006 Javna rasvjeta	Planirano	Ostvareno	Indeks
		113.400,00	91.941,81	81,08
Namjena i cilj:				
Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove javne rasvjete.				
Radovi na rekonstrukciji razvodnih ormara za potrebe javne rasvjete te radovi na izgradnji nove javne rasvjete.				
Infrastruktura se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
Projekt javne rasvjete u Industrijskoj ulici		0,00	0,00	0,00
Projekt javne rasvjete na parkiralištu Novog groblja		0,00	0,00	0,00
Projekt javne rasvjete u Aleja tišine		0,00	0,00	0,00
Projekt javne rasvjete u I. savskom odvojk		3.100,00	3.100,00	100,00
Projekt javne rasvjete u Novoj cesti		0,00	0,00	0,0
Izgradnja				
Rekonstrukcija razvodnih ormara za javnu rasvjetu i prateće javne rasvjete		18.300,00	5.851,25	31,97
Izgradnja javne rasvjete na parkiralištu Novog groblja		0,00	0,00	0,00
Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj ulici		0,00	0,00	0,00
Izgradnja javne rasvjete u Aleja tišine		0,00	0,00	0,00
Radovi na izvedbi javne rasvjete u Novoj Cesti		81.000,00	80.990,31	99,99
Ostalo				
Dokup snage		0,00	0,00	0,00
Izvori financiranja				
Financijski udio Grada		113.400,00	91.941,81	81,08

Obrazloženje odstupanja: Dio radova na rekonstrukciji ormara prebačen je na 2025. godinu.

VI. UREĐENJE GROBLJA

1.		Ostvareno	Indeks
----	--	-----------	--------

	A100011 Groblje - rekonstrukcija i gradnja	Planirano		
		15.200,00	0,00	0,00
Namjena i cilj:				
Izgradnja groblja.				
Dogradnjom i proširenjem osigurati uvjete za ispraćaj i ukop pokojnika.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Izgradnja				
Radovi na uređenju Starog groblja		14.250,00	0,00	0,00
Nadzor				
Nadzor nad izvedbom radova		950,00	0,00	0,00

Obrazloženje odstupanja: Izvršenje je odgođeno za početak 2025. godine.

2.	K100063 Groblje - proširenje	Planirano	Ostvareno	Indeks
		48.530,00	47.600,00	98,08
Namjena i cilj:				
Izgradnja groblja.				
Dogradnjom i proširenjem osigurati uvjete za ispraćaj i ukop pokojnika.				
Građevina se gradi u uređenom dijelu građevinskog područja				
Projektiranje				
Izrada projekta za uređenje Novog groblja		10.930,00	10.000,00	91,49
Otkup				
Otkup čestica za proširenje groblja		37.600,00	37.600,00	100,00

Obrazloženje odstupanja: za potrebe proširenja groblja potrebno je napraviti UPU Novo groblje i idejni projekt za dobivanje lokacijske dozvole (u tijeku).

VIII. OSTALO

1.	A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Planirano	Ostvareno	Indeks
		919.636,67	915.600,01	99,56
Namjena i cilj:				
Otkup čestica potrebnih za proširenje i izgradnju cesta i komunalne infrastrukture na području grada				
Izvori financiranja				
Financijski udio Grada		919.636,67	915.600,01	99,56

REKAPITULACIJA

I NERAZVRSTANE CESTE				
		Planirano	Ostvareno	Indeks
1.	K100058 Nerazvrstane ceste - Kružni tok – Rimski put i spoj na nogostup u Ulici Josipa Zorića	161.775,00	161.365,08	99,75
2.	K100020 Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice	100,00	71,25	71,25
3.	K100024 Nerazvrstane ceste - Poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna	17.150,00	3.425,83	19,98
4.	K100054 Nerazvrstane ceste – spojna cesta Kolodvorska ul. i Ul. Josipa Predavca	4.660,00	1.211,10	25,99
5.	K100021 Nerazvrstane ceste- Ulice na starom sajmištu	9.880,00	0,00	0,00
6.	K100055 Nerazvrstane ceste - spoj Vincelerska ulica i Podravska ulica	8.550,00	0,00	0,00
7.	K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica	4.750,00	3.200,00	67,37
8.	K100064 Nerazvrstane ceste- Martinska ulica prema Cerju	19.000,00	0,00	0,00
9.	K100017 Nerazvrstane ceste - Produžetak Ulice Miroslava Krleže	344.031,15	91.575,10	26,62
10.	K100077 Nerazvrstane ceste – Ulica Osredok produžetak i spoj sa Ulicom Bregi	14.250,00	0,00	0,00
11.	K100071 Nerazvrstane ceste – Rekonstrukcija Herendićeve ulice	23.125,00	22.656,88	97,98

12.	K100072 Nerazvrstane ceste – prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića	5.700,00	0,00	0,00
13.	K100069 Nerazvrstane ceste – Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak	1.814.964,54	580.367,74	31,98
14.	K100084 Nerazvrstane ceste – Uređenje parkirališta	14.000,00	0,00	0,00
15.	K100087 Nerazvrstane ceste – Kružni tok Rugvička ulica	7.750,00	0,00	0,00
16.	K100088 Nerazvrstane ceste – Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni	5.000,00	0,00	0,00
17.	K100097 Nerazvrstane ceste – Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića	23.750,00	0,00	0,00
18.	K100091 Nerazvrstane ceste – Izgradnja spoja zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru	6.365,00	0,00	0,00
19.	K100098 Nerazvrstane ceste – Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare	11.875,00	138,75	1,17
20.	K100099 Nerazvrstane ceste – Cesta prema Poduzetničkoj zoni Puhovo	32.500,00	32.500,00	100,00
21.	K100100 Nerazvrstane ceste – Cesta prema trgovačkom centru KTC	15.125,00	15.125,00	100,00
22.	K100101 Nerazvrstane ceste – Prometnica 4 u PZ Puhovec	4.750,00	0,00	0,00
23.	K100102 Nerazvrstane ceste – Prometnica poveznica Radničke i Zagrebačke ulice	28.500,00	0,00	0,00

24.	K100052 Nerazvrstane ceste – cesta do PZ Črnovčak	482.810,70	482.788,50	100,00
25.	K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta Ulica M. Krleže- Ulica A. i B. Kažotića	2.850,00	0,00	0,00
		3.063.211,39	1.273.567,42	2,41

II. NOGOSTUPI				
		Planirano	Ostvareno	Indeks
1.	K100082 Nogostup Velika i Mala Ostrna (I i III etapa) i Leprovica	1.693.445,00	1.630.761,56	96,30
2.	K100030 Nogostup Domobranska ulica	412.860,00	64.239,39	15,56
3.	K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišna ulica	7.600,00	7.125,00	93,75
4.	K100050 Nogostup Zagrebačka - nastavak	145.300,00	53.807,16	37,03
5.	K100042 Nogostup Ulica Bože Huzanića	521.300,00	414.243,86	79,46
6.	K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada	80.375,00	80.281,00	99,88
7.	K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice	5.800,00	0,00	0,00
8.	K100093 Sjeverni nogostup u Ulici Josipa Zorića od Šaškovečke ulice do Kalničke ulice	33.250,00	0,00	0,00

9.	K100095 Sjeverni nogostup u Bjelovarskoj ulici od Kalničke ulice do kućnog broja 117 u Bjelovarskoj ulici	28.500,00	0,00	0,00
10.	K100094 Nogostup u Osječkoj ulici od Školske ulice do Ulice S. Ferenčaka	5.700,00	0,00	0,00
		2.934.130,00	2.250.457,97	1,30

III. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE				
		Planirano	Ostvareno	Indeks
1.	A100018 Spomenik poginulim braniteljima	145.500,00	145.322,38	99,88
2.	K100070 Video nadzor na javnim površinama	26.000,00	23.586,75	90,72
		171.500,00	168.909,13	1,02

IV. JAVNE ZELENE POVRŠINE				
		Planirano	Ostvareno	Indeks
1.	K100015 Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca	1.200.600,00	1.178.684,30	98,17
2.	K100062 Javne pješačke površine-Šetnica uz potok Martin breg	18.050,00	2.000,00	11,08

3.	K100096 Uređenje društveno rekreacijske zone uz PUMP TRACK	416.000,00	415.819,57	99,96
		1.634.650,00	1.596.503,87	1,02

V. JAVNA RASVJETA				
		Planirano	Ostvareno	Indeks
1.	K100006 Javna rasvjeta	113.400,00	91.941,81	81,08
		113.400,00	91.941,81	1,23

VI. UREĐENJE GROBLJA				
		Planirano	Ostvareno	Indeks
1.	A100011 Groblje - rekonstrukcija i gradnja	15.200,00	0,00	0,00
2.	K100063 Groblje - proširenje	48.530,00	47.600,00	98,08
		63.730,00	47.600,00	1,34

VII. OSTALO				
		Planirano	Ostvareno	Indeks
1.	A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	919.636,67	915.600,01	99,56
		919.636,67	915.600,01	1,00

UKUPNO:		8.900.258,06	6.342.580,21	1,40
----------------	--	---------------------	---------------------	-------------

KLASA: 363-01/25-03/12
URBROJ: 238-7-01-05/02-25-1

Dugo Selo, 7. srpnja 2025.

Gradonačelnik

Nenad Panjan, dr. med. dent.



Na temelju članka 33. stavka 1. točke 30. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na __. sjednici održanoj __. rujna 2025. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2024. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA:
URBROJ:

Dugo Selo,

Predsjednik
Gradskog vijeća

Stjepan Štefinovec